



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

05/05/2022

CONTRATISTA:

3R DEL PACIFICO SA DE CV

DOMICILIO: MONTE CAUCASO 661, MONTEBELLO, CLN,
SINALOA

R.F.C.
RIR091226999

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220005	C.C.T.	25EPR0492H	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA PROF. JORGE GONZALEZ LARA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 2.50 M DE ALTURA EN PRIMARIA PROF. JORGE GONZALEZ LARA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$1,519,995.22

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,519,995.22

OBRA

IMPORTE

ESTRUCTURA

\$ 1,027,114.73

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 1,027,114.73

SUB TOTAL=

\$ 1,027,114.73

I.V.A AL 16 %

\$ 164,338.36

TOTAL =

\$ 1,191,453.09

3R DEL PACIFICO SA DE CV
CONTRATISTA

MOISES BUELNA
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
3R DEL PACIFICO SA DE CV

DOMICILIO: MONTE CAUCASO 661, MONTEBELLO, CLN, SINALOA

R.F.C.
RIR091226999

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 2

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220005	C.C.T.	25EPR0492H	ESTIMACIÓN:	01	
PLANTEL:	PRIMARIA PROF. JORGE GONZALEZ LARA				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 2.50 M DE ALTURA EN PRIMARIA PROF. JORGE GONZALEZ LARA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,519,995.22
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,519,995.22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
EDIFICIO "A"										
ESTRUCTURA										
TIPO III-1	DESMONTAR CERCO DE MALLA CICLONICA, TRABAJO TERMINADO.	ML	357.00	\$84.24	\$30,073.68	356.86	0.00	0.00	356.86	\$30,061.89
TIPO III-3	DESMONTAR HERRERIAS EN MAL ESTADO, SOLDADO CON VARILLAS DE PROTECCION.	M2	10.80	\$44.68	\$482.54	10.80	0.00	0.00	10.80	\$482.54
TIPO III-4	DEMOLICION DE CADENAS Y/O CASTILLOS 15X20 CMS AFIRMADOS. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, TRABAJOS TERMINADOS	ML	333.00	\$129.17	\$43,013.61	332.86	0.00	-0.14	332.86	\$42,995.53
TIPO III-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	336.68	\$16.61	\$5,592.25	336.68	0.00	0.00	336.68	\$5,592.25
TIPO III-3	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICO CUALQUIER TERRENO. INC. AFINE DE TALUDES, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (INCLUYE MATERIALES, M. DE OBRA Y EQUIPOS	M3	173.08	\$160.22	\$27,730.88	173.08	0.00	0.00	173.08	\$27,730.88
TIPO III-4	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	140.95	\$228.61	\$32,222.58	140.95	0.00	0.00	140.95	\$32,222.58
TIPO III-1	ZAPATA DE CONCRETO ARMADO FC=200 KG/CM2 DE 1.00X1.00 M Y 0.20 DE ESPESOR, CON VARILLAS DEL #3 A CADA 12 CMS, AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	PZAS	111.00	\$1,632.03	\$181,155.33	86.00	0.00	-25.00	86.00	\$140,354.58
TIPO III-3	DADO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	PZAS	111.00	\$1,081.54	\$120,050.94	86.00	0.00	-25.00	86.00	\$99,012.44
TIPO III-4	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15X25 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CMS Y CONCRETO DE 200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	333.00	\$587.63	\$195,680.79	234.92	0.00	-98.08	234.92	\$138,046.04
TIPO III-1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO DE 15X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CMS Y CONCRETO DE 200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	245.50	\$416.86	\$102,339.13	245.50	0.00	0.00	245.50	\$102,339.13
TIPO III-3	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 15X20X4 CMS, DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO APARENTE 2 CARAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	417.60	\$539.78	\$225,412.13	278.16	0.00	-139.44	278.16	\$150,145.20
TIPO III-4	LETRERO PERMANENTE A BASE DE VINIL, SOBRE BASTIDOR FORMADO CON LAMINA NEGRA CAL 18, CON MEDIDAS DE 3X2.00 MTS, Y BASTIDOR DE PTR 1-1/2"X1-1/2" CON PATAS DE 1.40 DE PTR 2"X2". SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERFILES, PRIMARIO, ACABADO DE ESMALTE COLOR BLANCO, ESCUDO NACIONAL, LOGOTIPOS, LEYENDAS CON LOS COLORES E INDICACIONES DE I.S.F.E.	PZAS	1.00	\$13,319.60	\$13,319.60	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$0.00
TIPO III-1	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE PERFI TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	KGS	2,148.00	\$122.96	\$264,118.08	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	\$264,118.08



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 05/05/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
3R DEL PACIFICO SA DE CV
DOMICILIO: MONTE CAUCASO 681, MONTEBELLO, CLN, SINALOA
R.F.C.
RIR091226999

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
2 de 2

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220005	C.C.T.	25EPR0492H	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA PROF. JORGE GONZALEZ LARA				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 2.50 M DE ALTURA EN PRIMARIA PROF. JORGE GONZALEZ LARA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,519,995.22
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,519,995.22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
			VOL	PU	\$						
TIPO III-4	COLOCACION DE PROTECCIONES PERFIL TUBULAR. INCLUYE: SOLDADURAS, PINTURAS, ESMALTE 2 CARAS TRABAJO TERMINADO.	M2	165.30	\$307.21	\$50,781.81	0.00	0.00	-165.30	0.00	\$0.00	
TIPO III-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SERVICIO DE 4.00 MTS DE MALLA CICLONICA ALTURA DE 2.00 MTS.	PZAS	1.00	\$2,226.40	\$2,226.40	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$0.00	
TIPO III-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.40 MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS DE ALTURA, DE MALLA CICLONICA INCL. MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZAS	1.00	\$809.60	\$809.60	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$0.00	
\$1,310,340.07										TOTAL	\$1,027,101.14
										SUBTOTAL ESTIMACION	\$1,027,101.14

3R DEL PACIFICO SA DE CV
Contratista

MOISES BUELNA
Supervisor