

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN PARQUE FIU FIU EN FRACCIONAMIENTO ALTURAS DEL SUR, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1904B-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$91,524.56 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$1,499,526.16 ✓
No. Estimación: 2 ✓
Tipo Estimación: Adicional-Finiquito ✓
Periodo del Contrato: 20/04/2023 al 31/05/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 23/05/2023 al 31/05/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION PARQUE FIU FIU	
P01	PRELIMINARES	7,132.75 ✓
P02	CIMENTACIÓN	576.63 ✓
P03	OBRA CIVIL	17,163.00 ✓
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	1,559.64 ✓
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	65,092.54 ✓
	Total Paquete s/IVA:	91,524.56 ✓
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$91,524.56 ✓

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN PARQUE FIU FIU EN FRACCIONAMIENTO ALTURAS DEL SUR, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan	Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1904B-	No. Estimación: 2
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$1,499,526.16	Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 20/04/2023 al 31/05/2023	Importe de la Estimación: \$91,524.56
		Periodo de la Estimación: 23/05/2023 al 31/05/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
REHABILITACION PARQUE FIU FIU											
P01	PRELIMINARES										
P01S06	EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C										
P01S17C011	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	21.00	\$77.47	21.00	0.3800	21.38	-0.38	\$29.44	101.81	%
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CAÑALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE										
P01S30C021	AFINE Y COMPACTACION DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE ZANJAS, INCLUYE:COMPACTACION MECANICA CON BAILARINA AL 95% PROCTOR, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	191.80	\$48.27	191.80	0.4800	192.28	-0.48	\$23.17	100.25	%
P01S39	DESMONTAJE DE CANCEL, VENTANA, PUERTA, MARCO Y ESTRUCTURA METÁLICA, DE MADERA O ALUMINIO.										
P01S39C185	REPARACION DE JUEGO TRANCA PALANCA DE ACERO, IMCLUYE: COLOCACION DE 2 TUBOS DE 4 METROS (PARA 4 IÑOS), MATERIALES, PINTURA, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$7,066.91	1.00	1.0000	2.00	-1.00	\$7,066.91	200.00	%
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP										
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	14.16	\$165.34	14.16	0.0800	14.24	-0.08	\$13.23	100.56	%
Total Partida:										7,132.75	

Tome

Vano

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN PARQUE FIU FIU EN FRACCIONAMIENTO ALTURAS DEL SUR. EN LA CIUDAD DE CULIACÁN. MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan	Contrato: OPFU-EST-ADJ-PEST-MSP-1904B-	No. Estimación: 2
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$1,499,525.16	Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 20/04/2023 al 31/05/2023	Importe de la Estimación: \$91,524.56
		Periodo de la Estimación: 23/05/2023 al 31/05/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.								
P02	CIMENTACIÓN											
P02S03	ZAPATAS CORRIDAS.											
P02S03C045	ZAPATA CORRIDA DE 0.60X0.20 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE Ø1/2" @20 cm EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F´c= 250 Kg/cm2, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.	ML	25.00	\$1,281.39		25.00	0.4500 ✓	25.45	-0.45	\$576.63 ✓	101.80	%
Total Partida:										576.63		
P03	OBRA CIVIL											
P03S16	MUROS DE BLOCK CON MEDIDAS Y ALTURAS DE COLOCACIÓN INDICADAS EN LOS CONCEPTOS											
P03S16C158	MURO DE BLOCK DE 20 cm DE ESPESOR CON BLOCK 20 X 20 X 40 cm, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1.3, REFORZADO CON UNA VARILLADE Ø1/2" @ 20 cm Y HUECOS RELLENOS CON CONCRETO F´c=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, DE 0.00 A 3.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, ELABORACION DE MORTERO Y CONCRETO, COLADO, VIBRADO, HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	33.60	\$1,231.41		33.60	0.3000 ✓	33.90	-0.30	\$369.42 ✓	100.89	%
P03S27	CASTILLOS, DALAS, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL INDICADA EN CA											
P03S27C097	DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CM. DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL FC= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIAMETRO @ 25 CMS. ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO.	ML	6.00	\$647.91		6.00	25.0500 ✓	31.05	-25.05	\$16,230.15 ✓	517.50	%
P03S27C098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 60 CM X 14.5 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL DE EXCAVACION, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	829.79	\$246.04		829.79	2.2900 ✓	832.08	-2.29	\$563.43 ✓	100.28	%
Total Partida:										17,163.00		

Tmu


SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN PARQUE FIU FIU EN FRACCIONAMIENTO ALTURAS DEL SUR, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1904B-	No. Estimación:	2
Localidad:		Importe del Contrato s/IVA	\$1,499,526.16	Tipo de Estimación:	Adicional-Finiquito
Contratista:	CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato	20/04/2023 al 31/05/2023	Importe de la Estimación:	\$91,524.56
				Periodo de la Estimación:	23/05/2023 al 31/05/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Estimación Anterior				Estimación	Estimaciones	
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES										
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'c= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU										
P30S03C017	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA-LAC 6X6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2. T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, NIVELADO, VOLTEADOR, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	90.97	\$551.11	90.97	2.8300	93.80	-2.83	\$1,559.64	103.11	%
Total Partida:									1,559.64		
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN										
P33S13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA										
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	M2	270.00	\$10.48	220.00	6,211.1200	6,431.12	-6,161.12	\$65,092.54	2,381.90	%
Total Partida:									65,092.54		


 CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO