

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JIMMY RUIZ EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R.
Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-MSP-0308B-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$454,263.89
Importe del Contrato s/IVA: \$1,549,514.21
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 04/08/2023 al 17/09/2023
Periodo de la Estimación: 01/09/2023 al 07/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1		
	CANCHA DE FUTBOL 1	
P06	OBRAS VIALES	123,945.77
	CANCHA DE FUTBOL 2	
P06	OBRAS VIALES	123,470.88
	CANCHA DE FUTBOL 3	
P01	PRELIMINARES	28,733.60
P06	OBRAS VIALES	58,173.78
	ANDADORES	
P06	OBRAS VIALES	44,520.75
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	347.26
	BAÑOS	
P01	PRELIMINARES	5,530.95
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	15,918.64
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	18,099.10
	MALLA CICLÓNICA	
P09	HERRERÍA	35,523.16
	Total Paquete s/IVA:	454,263.89
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$454,263.89

C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R.

 CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

 SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JIMMY RUIZ EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-MSP-0308B-

Importe del Contrato s/IVA \$1,549,514.21

Periodo del Contrato 04/08/2023 al 17/09/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$454,263.89

Periodo de la Estimación: 01/09/2023 al 07/09/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	
		Unida	Volumen	P.U.	Anterior	Estimación				Avance	
CANCHA DE FUTBOL 1											
P06	OBRAS VIALES										
P06S33	PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRADOS.										
P06S33C009	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE MATERIAL TUCURUGUAY EN VIALIDADES INTERNAS, INCLUYE: SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DEL MATERIAL, ACARREOS EN CARRETILLA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICACIA.	M3	208.60	\$593.61	0.00	208.8000	208.80	0.00	\$123,945.77	100.00	%
									Total Partida:	123,945.77	
CANCHA DE FUTBOL 2											
P06	OBRAS VIALES										
P06S33	PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRADOS.										
P06S33C009	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE MATERIAL TUCURUGUAY EN VIALIDADES INTERNAS, INCLUYE: SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DEL MATERIAL, ACARREOS EN CARRETILLA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICACIA.	M3	208.00	\$593.61	0.00	208.0000	208.00	0.00	\$123,470.88	100.00	%
									Total Partida:	123,470.88	
CANCHA DE FUTBOL 3											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
P01S05C040	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS.	M2	1,961.00	\$6.46	0.00	1,960.0000	1,960.00	1.00	\$12,661.60	99.95	%
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE										
P01S30C025	AFINE Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECANICOS. EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICACIA.	M2	1,961.00	\$8.20	0.00	1,960.0000	1,960.00	1.00	\$16,072.00	99.95	%
									Total Partida:	28,733.60	

C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JIMMY RUIZ EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO SINALOA.

Municipio: Culiacan
 Localidad:
 Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-0308B- No. Estimación: 2
 Importe del Contrato s/IVA \$1,549,514.21 Tipo de Estimación: Normal
 Período del Contrato 04/08/2023 al 17/09/2023 Importe de la Estimación: \$454,263.89
 Período de la Estimación: 01/09/2023 al 07/09/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer	
P06	OBRAS VIALES								
P06S33	PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRADOS.								
P06S33C009	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE MATERIAL TUCURUGUAY EN VIALIDADES INTERNAS, INCLUYE: SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DEL MATERIAL, ACARREOS EN CARRETILLA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICACIA	M3	98.05	\$593.61	0.00	98.0000	98.00	0.05	\$58,173.78 99.95 %
Total Partida:								58,173.78	
P06	OBRAS VIALES								
P06S33	PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRADOS.								
P06S33C009	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE MATERIAL TUCURUGUAY EN VIALIDADES INTERNAS, INCLUYE: SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DEL MATERIAL, ACARREOS EN CARRETILLA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICACIA	M3	75.00	\$593.61	0.00	75.0000	75.00	0.00	\$44,520.75 100.00 %
Total Partida:								44,520.75	
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL								
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN								
P34S05C004	BANDA AMARILLA PREVENTIVA PARA DELIMITACION DE OBRAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	275.60	\$1.26	0.00	275.6000	275.60	0.00	\$347.26 100.00 %
Total Partida:								347.26	
P01	PRELIMINARES								
P01S37	DESMANTELAMIENTO DE TUBOS, MUEBLES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS SA								
P01S37C007	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS EXISTENTES, INCLUYE: ACARREO A 20.00 M. DE DISTANCIA, MANO DE OBRA Y	PZA	8.00	\$1,106.19	0.00	5.0000	5.00	3.00	\$5,530.95 62.50 %
Total Partida:								5,530.95	

C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES.
 CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
 SUPERVISOR

ING. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JIMMY RUIZ EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO SINALOA.

Municipio: Culiacan	Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-MSP-03088-	No. Estimación: 2
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$1,549,514.21	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R.	Periodo del Contrato 04/08/2023 al 17/09/2023	Importe de la Estimación: \$454,263.89
		Periodo de la Estimación: 01/09/2023 al 07/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA											
P16S01	TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC TIPO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS											
P16S01C129	SALIDA SANITARIA DE 2" CON TUBERIA DE PVC PARA LAVABO, INCLUYE: RAMALEO A 4.00 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	4.00	\$1,487.65	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$5,950.60	100.00	%	
P16S01C130	SALIDA SANITARIA DE 4" CON TUBERIA DE PVC PARA WC. INCLUYE: RAMALEO A 4.00 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	4.00	\$2,492.01	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$9,968.04	100.00	%	
							Total Partida:		15,918.64			
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS											
P17S01	MUEBLES SANITARIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS											
P17S01C015	W.C. VIENA DUAL FLUSH COLOR BLANCO, MARCA LAMOSA CON TANQUE BAJO, INCLUYE: LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM, MANGUERA COFLEX DE 13 MM., ASIENTO CON TAPA Y SELLO DE CERA, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$3,460.99	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$13,843.96	100.00	%	
P17S06	LAVABO Y ACCESORIOS PARA BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS											
P17S06C009	OVALIN DE SOBREPONER, MODELO VENEZIA MARCA LAMOSA, CON LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMÁTICO, CESPOL DE LATÓN CROMADO 207, LLAVE ANGULAR, MANGUERA FLEXIBLE ALIMENTADORA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$4,255.14	0.00	1.0000	1.00	3.00	\$4,255.14	25.00	%	
							Total Partida:		18,099.10			

C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JIMMY RUIZ EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-MSP-0308B-
Importe del Contrato s/IVA \$1,549,514.21
Periodo del Contrato 04/08/2023 al 17/09/2023
No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$454,263.89
Periodo de la Estimación: 01/09/2023 al 07/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
MALLA CICLÓNICA											
P09	HERRERÍA										
P09S15	MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS A UTILIZAR CON SUM										
412002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE GALVANIZADO DE 2.20 M DE ALTURA LIBRE , 2 1/2" DE DIÁMETRO CALIBRE 18. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C = 150 KG/CM2, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	22.00	\$617.32	0.00	13.0000	13.00	9.00	\$8,025.16	59.09	%
412007	MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 C/ABERTURA DE 51 X 51 MM, PARA SUJETARLA A POSTES GALVANIZADOS, INCLUYE: SOLERA DE TENSION DE 1/2" X 1/8", ABRAZADERAS DE TENSION, ARRANQUE Y FINAL, TORNILLERIA CON ACCESORIOS, AMARRES CON ALAMBRE GALVANIZADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	200.00	\$137.49	0.00	200.0000	200.00	0.00	\$27,498.00	100.00	%
Total Partida:									35,523.16		

C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES.
 CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
 SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO