

ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
C. PENINSULA LUCERNILLA #1350, COLONIA NUEVO CULIACAN CP 80170
CULIACAN, SINALOA
RFC: GOIR5206226U7

OBRA: "CLUES: SLSSA001255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS)".		
UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL GUASAVE	CONTRATO: SSS/SO/AD/004/2023	IMPORTE C/IVA: \$1,202,006.58

ESTIMACION: 1 NORMAL

PERIODO DE CONTRATO: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 09 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	IMPERMEABILIZACION								
IMP01-008	Impermeabilizante elastomérico en líneas de tuberías del equipo de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	PZA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 549.08	\$ -
TOTAL IMPERMEABILIZACION \$									-
	INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS								
HIDR13-037	Instalación de aspersores sobre plafón de tablaroca liso, incluye: colocación de aspersor con herraje de aluminio existente, mano de obra y herramienta.	PZA	30.00	27.00	0.00	0.00	27.00	\$ 599.11	\$ 16,175.97
TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS \$									16,175.97

Guillermina de M.
C. ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
CONTRATISTA

[Firma]
ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS

ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
C. PENINSULA LUCERNILLA #1350, COLONIA NUEVO CULIACAN CP 80170
CULIACAN, SINALOA
RFC: GOIR5206226U7

OBRA: "CLUES: SLSSA001255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS)".		
UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL GUASAVE	CONTRATO: SSS/SO/AD/004/2023	IMPORTE C/IVA: \$1,202,006.58

ESTIMACION: 1 NORMAL

PERIODO DE CONTRATO: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 09 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
INSTALACION ELECTRICA									
ELEC01-200	Reubicación de alimentador electrico trifasico 4 hilos calibre 2/0 AWG.mas tierra fisica calibre 2 AWG, desde tablero general normal a nueva ubicación en tablero general de emergencia, incluye: 5 coples para calibres descritos, 12 metros de cable de aluminio calibre 2/0, 3 metros de cable de aluminio calibre 2 AWG, interruptor square D tipo i-line FAL 34100, alojado en tubo conduit metalico pared gruesa de 3" de diametro.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 28,384.02	\$ 28,384.02
ELEC01-621	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x100 A, QO3100 de la marca Square'D, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,987.90	\$ 1,987.90
ELEC01-017	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 3x50amp, de la marca Square'D o similar, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,975.75	\$ 2,975.75
ELEC06-019	Suministro e instalación de luminario de interior 60x60 cms, de empotrar en plafon, marca AUBE modelo PELED20040W o similar, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 1,444.70	\$ 10,112.90
ELEC06-024	Instalación de luminaria recuperada de interior 60X60 cms, en plafon, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	27.00	23.00	0.00	3.00	23.00	\$ 563.11	\$ 12,951.53
TOTAL INSTALACION ELECTRICA \$									56,412.10
TABLAROCA Y DUROCK									
PLAF01-101	Suministro e instalación de falso plafon suspendido liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	172.94	152.77	0.00	0.00	152.77	\$ 699.27	\$ 106,827.48
TOTAL TABLAROCA Y DUROCK \$									106,827.48

Rosa Guillermína González Iníguez
ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
 CONTRATISTA

Arq. Efraín Humberto Ruiz Cuevas
ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS
 SUPERVISOR DE OBRA DE SSS

ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
C. PENINSULA LUCERNILLA #1350, COLONIA NUEVO CULIACAN CP 80170
CULIACAN, SINALOA
RFC: GOIR5206226U7

OBRA: "CLUES: SLSSA001255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS)".		
UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL GUASAVE	CONTRATO: SSS/SO/AD/004/2023	IMPORTE C/IVA: \$1,202,006.58

ESTIMACION: 1 NORMAL

PERIODO DE CONTRATO: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 09 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
PINTURAS									
PIN01-153	Suministro y colocación de pintura vinilica antibacterial mca. comex o similar en plafones, incluye: herramienta, equipo, material y mano de obra, y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	172.94	152.77	0.00	0.00	152.77	\$ 111.31	\$ 17,004.83
PIN01-154	Pintura esmalte base-agua antibacterial vinimex comex o similar a dos manos en muros interiores, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	328.51	263.24	0.00	0.00	263.24	\$ 111.30	\$ 29,298.61
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: pintado boquillas, cantos en vanos, filos, aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	172.09	202.56	0.00	0.00	202.56	\$ 90.68	\$ 18,368.14
PIN01-102	Pintura esmalte en muros exteriores hasta una altura de h=1.00 mts. de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	49.17	44.40	0.00	0.00	44.40	\$ 109.82	\$ 4,876.01
TOTAL PINTURAS \$									69,547.59
VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)									
VAR02-009	Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sintéticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de película de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deconzada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 4.80 mts. x alto 2.20 mts., con riel de aluminio, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, losa o dala, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 11,172.03	\$ 11,172.03
VAR02-036	Colocación de cortina antibacterial, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, color gris claro, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 1,840.96	\$ 5,522.88
TOTAL VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS) \$									16,694.91


C. ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
CONTRATISTA


ARQ. EFRÉN HUMBERTO RUIZ CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS

ROSA GUILLERMINA GONZALEZ IÑIGUEZ
C. PENINSULA LUCERNILLA #1350, COLONIA NUEVO CULIACAN CP 80170
CULIACAN, SINALOA
RFC: GOIR5206226U7


OBRA: "CLUES: SLSSA001255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS)".		
UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL GUASAVE	CONTRATO: SSS/SO/AD/004/2023	IMPORTE C/IVA: \$1,202,006.58

ESTIMACION: 1 NORMAL

PERIODO DE CONTRATO: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 09 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
LIMPIEZAS									
LIM01-001	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro de escombros, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 61.30	\$ -
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligero, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 40.87	\$ -
TOTAL LIMPIEZAS \$									-
AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL									
AIR02-004	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo paquete, marca york modelo descarga de aire inyeccion convertible, cap. 10 toneladas eficiencia 11.5 seer para operar en refrigerante 410a , 230/380 gatantia 8 años en compresor y 1 año en partes electricas	PZA	1.00	0.00	8.00	0.00	0.00	\$ 264,015.96	\$ -
AIR02-005	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo paquete, marca york descarga de aire inyeccion convertible, cap. 5 toneladas eficiencia 14 seer para operar en refrigerante 410a , 230/380 garantia 8 años en compresor y 1 año en partes electricas	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 161,709.72	\$ -
AIR01-051	Acoplamiento de equipo de aire acondicionado tipo paquete inyeccion y retorno incluye ductos ,mano de obra y materiales	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 29,994.53	\$ 59,989.06
AIR02-301	Montaje en azotea de unidades de aire acondicionado tipo paquete de marca york capacidad de 5 y 10 toneladas incluye maniobras horizontales y verticales	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 6,065.61	\$ 12,131.22
AIR10-050	Mantenimiento preventivo para equipo de renovacion de aire marca me, modelo lossay	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 7,159.28	\$ -
AIR10-052	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de paquete de 4 toneladas marca trane M mano de obra, cableado, conexión a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 6,938.84	\$ 6,938.84


C. ROSA GUILLERMINA GONZALEZ IÑIGUEZ
CONTRATISTA


ARQ. EFRAÍN HUMBERTO RUIZ CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS

ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
C. PENINSULA LUCERNILLA #1350, COLONIA NUEVO CULIACAN CP 80170
CULIACAN, SINALOA
RFC: GOIR5206226U7


OBRA: "CLUES: SLSSA001255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS)".		
UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL GUASAVE	CONTRATO: SSS/SO/AD/004/2023	IMPORTE C/IVA: \$1,202,006.58

ESTIMACION: 1 NORMAL

PERIODO DE CONTRATO: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 09 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
AIR07-110	Suministro de filtro hepa 24 x24 x 12 marco de aluminio filtrado absoluto en 99.97% eficiencia con separadores de aluminio y marco de lamina galvanizada	PZA	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 6,272.61	\$ -
AIR07-114	Suministro de filtro de bolsa 24 x24 x 12	PZA	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,037.59	\$ -
AIR07-101	Fabricación de caja para instalación de filtro mecánico, filtro de bolsa y filtro hepa 24x24x12 para equipos de aire acondicionado, incluye: material, mano de obra.	PZA	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 27,877.39	\$ -
AIR02-330	Desmontaje y reinstalacion de equipo de renovacion de aire marca ma, modelo lossay en asotea incluye ductos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 15,922.79	\$ -
AIR02-053	Suministro e instalación extractor de aire helicocentrifugo marca solare palau td silder 100 en line de 4 pulgadas, incluye: ducto, rejillas, instalación, equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	7.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 8,029.05	\$ 16,058.10
TAB02-001	Fabricacion de caseta de 1.5 x 1.5 x 1.0 con plafon en hoja glas rey exterior acabado tipo enjarre a 1 cara Incluye materiales y mano de obra para purificador de aire	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 13,017.86	\$ -
AIR03-050	Difusor para inyección de aire, fabricado en aluminio, Incluye: suministro, acarreo, elevaciones, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 2,893.23	\$ 17,359.38
AIR10-003	Caja con llave para control de temperatura de aires acondicionados	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 592.89	\$ 1,778.67
TOTAL AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL \$									114,255.27


ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
CONTRATISTA


ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS

ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
C. PENINSULA LUCERNILLA #1350, COLONIA NUEVO CULIACAN CP 80170
CULIACAN, SINALOA
RFC: GOIR5206226U7

OBRA: "CLUES: SLSSA001255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS)".		
UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL GUASAVE	CONTRATO: SSS/SO/AD/004/2023	IMPORTE CIVA: \$1,202,006.58

ESTIMACION: 1 NORMAL

PERIODO DE CONTRATO: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 09 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
EXTRAORDINARIOS									
EXT-001	Suministro de centrifugos alabes de extracción para control de flujo positivo y negativo en base a las necesidades solicitadas en normas técnicas, en el que la inyección de 6 volúmenes con dos ciclos de renovación/hr, respaldado con memoria de calculo y su curvatura en base a los datos proporcionados del proyecto.	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	\$ 10,841.90	\$ 43,367.60
EXT-002	Desmontaje de equipo de renovacion de aire marca ma, modelo lossay en asotea incluye ductos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 813.69	\$ 813.69
EXT-003	Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, con conector Jack estilo 110 (de Impacto), tipo Keystone, categoria 6, de 8 posiciones y 8 cables incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	\$ 925.86	\$ 4,629.30
EXT-004	Suministro e instalacion de luminaria sobreponer en techo led 25w color blanco redonda, aluminio inyectado y acrilico frosted, incluye: acrilico, focc, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$ 868.62	\$ 1,737.24
EXT-005	Suministro y colocacion de vista de acero inoxidable tipo marco circular, en minila redonda de puertas de acero inixidable, incluye: ajustes, colocacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	\$ 1,666.70	\$ 20,000.40
EXT-006	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo paquete, marca TRANE capacidad 10 ton modelo TSC120H3E0A0000I, 220V 3 HP 120 MBH para operar en refrigerante 410a, garantia 8 años en compresor y 1 año en partes electricas	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 264,015.96	\$ 264,015.96
EXT-007	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo paquete, marca TRANE capacidad 5 Ton eficiencia 13 seer modelo MTZH06013XXBO descarga horizontal, 220V 1 HP 60 MBH para operar en refrigerante 410a, garantia 8 años en compresor y 1 año en partes electricas	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 161,709.72	\$ 161,709.72
TOTAL EXTRAORDINARIOS \$									496,273.91


C. ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
CONTRATISTA


ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS