



**PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

<b>OBRA: REHABILITACION CARR: BELLA VISTA - CULIACANCITO</b>		<b>CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA</b>	
		<b>IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$</b>	<b>15,000,000.00</b>
		<b>IMPORTE DE ESTIMACION: \$</b>	<b>5,000,000.00</b>

**ESTIMACION: 1**

**PERIODO: 17 JUL AL 06 AGO DE 2023**

**FECHA: 07/08/2023**

<b>RESUMEN DE ESTIMACION</b>			
<b>E1</b>	<b>REHABILITACION DE CARRETERA</b>	<b>\$</b>	<b>5,000,000.00</b>
		<b>TOTAL: \$</b>	<b>5,000,000.00</b>

  
ARQ. JESUS ARTURO HERNANDEZ ARRIETA  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ESTIMACION									
<b>OBRA:</b> REHABILITACION CARR: BELLA VISTA - CULIACANCITO <b>UBICACIÓN:</b> MUNICIPIO DE CULIACÁN <b>ESTIMACION:</b> 1 <b>PERIODO:</b> 17 JUL AL 06 AGO DE 2023 <b>CONVENIO:</b> S/N <b>FECHA:</b> 07/08/2023 <b>IMPORTE DEL PRESUPUESTO:</b> \$ 15,000,000.00									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
<b>E1 REHABILITACION DE CARRETERA</b>									
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	29,356.01	9,906.94	0.00	0.00	9,906.9376	\$ 26.13	\$ 258,868.28
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	2,348.24	804.00	0.00	0.00	804.00	\$ 5,621.48	\$ 4,519,669.92
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO, COMPACTACIÓN, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE LIGA QUE NO INCLUYE LA EMULSION ASFÁLTICA.	M3	2,348.24	804.00	0.00	0.00	804.00	\$ 275.45	\$ 221,461.80

**TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA:** \$ 5,000,000.00

**Total de Estimación No. 1:** \$ 5,000,000.00

ARQ. JESUS ARTURO HERNANDEZ ARRIETA  
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)