



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: REHABILITACION CARR: BELLA VISTA - CULIACANCITO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 15,000,000.00

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 2,000,000.00

ESTIMACION: 3

PERIODO: 04 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA: 25/09/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 REHABILITACION DE CARRETERA

\$ 2,000,000.00

TOTAL: \$ 2,000,000.00

ARQ. JESUS ARTURO HERNANDEZ ARRIETA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ESTIMACION									
OBRA: REHABILITACION CARR: BELLA VISTA - CULIACANCITO UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTIMACION: 3 PERIODO: 04 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONVENIO: S/N FECHA: 25/09/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 15,000,000.00									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1 REHABILITACION DE CARRETERA									
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	29,356.01	23,686.38	19,813.88	0.00	3,872.5044	\$ 26.13	\$ 101,188.54
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	2,348.24	1,930.00	1,608.00	0.00	322.00	\$ 5,621.48	\$ 1,810,116.56
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO, COMPACTACIÓN, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE LIGA QUE NO INCLUYE LA EMULSION ASFÁLTICA.	M3	2,348.24	1,930.00	1,608.00	0.00	322.00	\$ 275.45	\$ 88,694.90

TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA: \$ 2,000,000.00

Total de Estimación No. 3: \$ 2,000,000.00

ABO. JESUS ARTURO HERNANDEZ ARRIETA
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)