

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV. GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. /

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023 /

Importe de la Estimación s/IVA \$340,264.71 /

Importe del Contrato s/IVA: \$2,338,381.55 /

No. Estimación: 4 /

Tipo Estimación: Normal /

Periodo del Contrato: 27/07/2023 al 27/10/2023 /

Periodo de la Estimación: 14/11/2023 al 19/11/2023 /

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P03	OBRA CIVIL	19,803.80 /
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	320,460.91 /
Total Paquete s/IVA:		340,264.71 /

Ajuste por Redondeo: \$0.00 /

Total de Estimación s/IVA: \$340,264.71 /

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ
SUPERVISOR

ARO.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV. GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$2,338,381.55

Periodo del Contrato 27/07/2023 al 27/10/2023

No. Estimación: 4

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$340,264.71

Periodo de la Estimación: 14/11/2023 al 19/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN										
P03	OBRA CIVIL									
P03S30	LOSAS									
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	869.00	\$32.41	472.44	355.1700	827.61	41.39	\$11,511.06/95.24	%
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA									
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	487.00	\$43.97	204.60	188.6000	393.20	93.80	\$8,292.74/80.74	%
Total Partida:									19,803.80	
P05	CONCRETO HIDRÁULICO									
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	211.00	\$3,667.44	98.69	87.3800	186.07	24.93	\$320,460.91/88.18	%

Total Partida:

320,460.91

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS
S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO