

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. CVIVE LA PITAHAYITA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.
Contrato: OPU-EST-LP-PEST-APDA-2408-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,025,737.32 /
Importe del Contrato s/IVA: \$9,049,190.32 /
No. Estimación: 6 /
Tipo Estimación: Extraordinaria /
Periodo del Contrato: 04/09/2023 al 16/02/2024 /
Periodo de la Estimación: 16/01/2024 al 31/01/2024 /

Clave	Descripción	Monto
1	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	
P18	AGUA POTABLE	-912,639.00 /
EX	EXTRAORDINARIOS	1,938,376.32 /
	Total Paquete s/IVA:	1,025,737.32 /
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$1,025,737.32 /

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARG. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Formato para Factura

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.
Domicilio:
No. OPPI-EST-LP-PEST-APDA-2408-2023
Contrato:

Oficio de Autorización:
Periodo Contractual: 04/09/2023 a 16/02/2024
Periodo de Estimación: 16/01/2024 a 31/01/2024
C.P.:
Teléfono:
E-mail:
Fax:

R.F.C.:

Nombre de la Obra: INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. CVIVE LA PITAHAYITA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Pago de la Estimación: 6 Extraordinaria

IMPORTE ESTIMADO SIN I.V.A.:	\$1,025,737.32
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO:	\$359,008.06
SUBTOTAL:	\$666,729.26
16% I.V.A.:	\$106,676.68
TOTAL DE ESTIMACION 6 :	\$773,405.94

MENOS DEDUCCIONES:

2 AL MILLAR CMIC:	\$0.00
3.00 % S.V.I.C.U.T.	\$30,772.12
0.00 % SUPERVISION DE OBRA	\$0.00
RETENCIÓN POR ATRASO:	\$0.00
DEVOLUCION:()	\$0.00
PENALIZACION POR ATRASO:	\$0.00

\$30,772.12 \$30,772.12

NETO A RECIBIR:

\$742,633.82

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. CVIVE LA PITAHAYITA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2408-2023

Importe del Contrato s/IVA \$9,049,190.32

Periodo del Contrato 04/09/2023 al 16/02/2024

No. Estimación: 6

Tipo de Estimación: Extraordinaria

Importe de la Estimación: \$1,025,737.32

Periodo de la Estimación: 16/01/2024 al 31/01/2024

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior				Por Ejercer		
LINEA DE CONDUCCIÓN											
P18	AGUA POTABLE										
P18S01	TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO										
018078	TUBO PVC HCO DR-25 CL-165 C900 10" X 6.1 MTS	ML	1,381.00	\$702.03	1,300.00	-1,300.0000	0.00	1,381.00	-912,639.00	0.00	%
Total Partida:									-912,639.00		
EX EXTRAORDINARIOS											
EX	EXTRAORDINARIOS										
EXT-01	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 10" HCO DR-25 CL-165 C900 DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	0.00	\$168.53	0.00	1,381.0000	1,381.00	0.00	\$232,739.93	0.00	%
EXT-02	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO CON EQUIPO NEUMATICO INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL BANCO DE DESPERDICIO.	M2	0.00	\$83.75	0.00	720.0000	720.00	0.00	\$60,300.00	0.00	%
EXT-4	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIO MECANICOS CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO NEUMATICO TODAS LAS ZONAS MATERIAL III, INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	0.00	\$884.69	0.00	1,350.2000	1,350.20	0.00	\$1,194,508.44	0.00	%
EXT.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN DE CARRETE ESPECIAL A BASE DE TUBERÍA DE ACERO A-53 DE 8" DE DIAMETRO, DE 8.18 MM. DE ESPESOR BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: 2 BRIDAS SOLDABLES DE 8" Ø, 16 TORNILLOS DE 3/4" X 3 1/2" Ø, 1 EXTREMO ESPIGA DE 8" Ø PVC, 1 EXTREMO CAMPANA DE 8" Ø PVC, 2 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" Ø, CORTES, SOLDADURAS LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL BLANCO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARIO RP-6 ESPECIFICACIÓN PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A 6 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA Y RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA EN COLOR VERDE, APLICACIÓN A BASE DE ASPERSIÓN CONVENCIONAL NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	PZA	0.00	\$53,699.16	0.00	6.0000	6.00	0.00	\$322,194.96	0.00	%

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. CIVILE LA PITAHAYITA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2408-2023 **No. Estimación:** 6/
Importe del Contrato s/IVA \$9,049,190.32 **Tipo de Estimación:** Extraordinaria
Periodo del Contrato 04/09/2023 al 16/02/2024 **Importe de la Estimación:** \$1,025,737.32
Periodo de la Estimación: 16/01/2024 al 31/01/2024

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado	Por Ejercer	Avance
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones				
EXT.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN DE PIEZA ESPECIAL A BASE DE TUBERÍA DE ACERO A-53 DE 10" DE DIAMETRO. DE 9.27 MM. DE ESPESOR Y DE UNA LONGITUD DE 9 M. BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: 4 CODOS DE 45° X 10" Ø, 2 BRIDAS SOLDABLES DE 10" Ø, 24 TORNILLOS DE 7/8" X 4" Ø, 1 EXTREMO ESPIGA DE 10" Ø PVC, 1 EXTREMO CAMPANA DE 10" Ø PVC, 2 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" Ø, CORTES, SOLDADURAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL BLANCO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARIO RP-6 ESPECIFICACIÓN PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A 6 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA Y RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA EN COLOR VERDE. APLICACIÓN A BASE DE ASPERSIÓN CONVENCIONAL NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	PZA	0.00	\$128,632.99	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$128,632.99	0.00	%

Total Partida: 1,938,376.32

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGALVAÑEZ

SUPERVISOR

ARG. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO