



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

26/10/2022

CONTRATISTA:

ELIA ZULETH ARMENTA SALAZAR

DOMICILIO:

CALLE JOSE MARIA PATONI, NO. 3915, COL.
REVOLUCIÓN, CULIACÁN ROSALES,
CULIACÁN, SINALOA. C.P: 80248

R.F.C.

AESE7110308M6

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220892	C.C.T.	25DPR1846Z	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ			LOCALIDAD:	MAZATLÁN	MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$647,567.68						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$226,648.69						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,142,793.51						

OBRA

IMPORTE

INSTALACIONES ELECTRICAS	\$	188,192.71
RED SECUNDARIA	\$	167,369.23
MODULO A	\$	26,236.30
MODULO B	\$	45,468.27
MODULO C	\$	20,989.04

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 448,255.55

SUB TOTAL= \$ 448,255.55

I.V.A AL 16 % \$ 71,720.89

TOTAL = \$ 519,976.44

C. C. ELIA ZULETH ARMENTA SALAZAR

ELIA ZULETH ARMENTA SALAZAR

CONTRATISTA

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ

SUPERVISOR

CONTRATISTA:
ELIA ZULETH ARMENTA SALAZAR

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

DOMICILIO: CALLE JOSE MARIA PATONI, NO. 3915, COL. REVOLUCIÓN, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN,
SINALOA, C.P. 80248

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

R.F.C.
AESE7110308M6

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22109 No. DE OBRA: 220892 C.C.T. 25DPR1846Z LOCALIDAD: MAZATLÁN ESTIMACIÓN: 01
PLANTEL: PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MUNICIPIO: MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$647,567.68
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$226,648.69
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,142,793.51

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ										
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
	ELECTRIFICACION									
	SUMINISTROS									
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 39,755.06	\$ 39,755.06	1.00	0.00	0.00	1.00	\$39,755.06
ELEC.M5	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 37,241.30	\$ 37,241.30	1.00	0.00	0.00	1.00	\$37,241.30
INT.D3X250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$ 39,702.88	\$ 39,702.88	1.00	0.00	0.00	1.00	\$39,702.88
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$ 21,808.33	\$ 43,616.66	3.00	0.00	1.00	3.00	\$65,424.99
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRA PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 3,034.24	\$ 6,068.48	2.00	0.00	0.00	2.00	\$6,068.48
	RED SECUNDARIA									
	SUMINISTROS									
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS. SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	\$ 1,223.06	\$ 11,007.54	7.00	0.00	0.00	7.00	\$8,561.42
ELEC.POL2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO AL TA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO AL TA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	200.00	\$ 232.59	\$ 46,518.00	225.76	0.00	25.76	225.76	\$52,509.52
ALIM.035	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 1/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	249.00	\$ 374.56	\$ 93,265.44	255.41	0.00	6.41	255.41	\$95,666.37
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	\$ 2,657.98	\$ 10,631.92	4.00	0.00	0.00	4.00	\$10,631.92
	ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS									
	MODULO A									
	SUMINISTROS									
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	\$ 3,191.93	\$ 15,959.65	5.00	0.00	0.00	5.00	\$15,959.65
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9.00	\$ 2,055.33	\$ 18,497.97	5.00	0.00	0.00	5.00	\$10,276.65
	MODULO B									
	SUMINISTROS									
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$ 3,191.93	\$ 9,575.79	3.00	0.00	0.00	3.00	\$9,575.79
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$ 2,055.33	\$ 6,165.99	7.00	0.00	4.00	7.00	\$14,387.31
REF	Suministro e instalacion de proyector tipo campana con pantalla de acrilico de 16" de diam. Modelo BET-ACRILUX-16". luminaria industrial. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.00	\$ 2,321.53	\$ 9,286.12	4.00	0.00	0.00	4.00000	\$9,286.12

Elia Zuleth A S

[Firma]



**INSTITUTO SINALENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**