

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: San Ignacio
Localidad:
Contratista: JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA
Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2208A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$853,393.94
Importe del Contrato s/IVA: \$1,785,915.25
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 30/08/2023 al 30/11/2023
Periodo de la Estimación: 03/10/2023 al 06/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN	
P06	OBRAS VIALES	653,349.34
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	178,714.20
ALUMBRADO PÚBLICO		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	21,330.40
Total Paquete s/IVA:		853,393.94
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$853,393.94


JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA

CONTRATISTA


ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

SUPERVISOR


ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: San Ignacio

Localidad:

Contratista: JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2208A-2023

Importe del Contrato s/IVA: \$1,785,915.25

Periodo del Contrato: 30/08/2023 al 30/11/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal


Importe de la Estimación: \$853,393.94

Periodo de la Estimación: 03/10/2023 al 06/11/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
		Unida	Volumen	P.U.	Anterior				
PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN									
P06	OBRAS VIALES								
P06S32	PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN DE ALTA RESISTENCIA, COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR								
P06S32C022	ADOQUÍN TIPO HUESO 20X16X8 CM. (VEHICULAR) CON DISEÑO DE SEPARADOR UNIVERSAL DE 1.5 MM., CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 350 KG/CM2, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 3-4 CMS. JUNTEADO CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (ZONA SUR)	M2	840.00	\$875.51	0.00	746.2500	746.25	93.75	\$653,349.34 88.84 %
Total Partida:								653,349.34	
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES								
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.								
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	238.00	\$750.90	0.00	238.0000	238.00	0.00	\$178,714.20 100.00 %
Total Partida:								178,714.20	


 JURGE ARTURO ZAZUETA OSUNA
 CONTRATISTA


 ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
 SUPERVISOR


 ING. MELECIO PEREZ PULIO
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: San Ignacio

Localidad:

Contratista: JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2208A-2023

Importe del Contrato s/IVA: \$1,785,915.25

Periodo del Contrato: 30/08/2023 al 30/11/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$853,393.94

Periodo de la Estimación: 03/10/2023 al 06/11/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior				Estimado		
ALUMBRADO PÚBLICO											
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S22	REGISTROS ELÉCTRICOS.										
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$1,138.08	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$5,690.40	100.00	%
P20S29	POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN										
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	123.60	\$156.40	0.00	100.0000	100.00	23.60	\$15,640.00	80.91	%
Total Partida:									21,330.40		

JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA
CONTRATISTA

HUMBERTO ARREOLA B.
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR

ING. MELECIO PEREZ PULIO
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR