

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				CONTRATO:		ISIFE-FAMADE-SEC-256-2022			
				LOCALIDAD:		LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA		PERIODO:	
				CONTRATISTA:		COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		SUPERVISOR:	
COMPARATIVO DE OBRA						OBRA: REHABILITACION DE AULAS CON EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SINTE SECCION 53 UBICADA EN ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.		ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA	
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD		P.U	IMPORTE	
					PROYECTO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROYECTO	EJECUTADO
		REHABILITACION GENERAL							
		MODULO "A" 4 AULAS DE 8.00X8.00 MTS							
10042		PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXIÓN EN AZOTEA DE 1.50 MTS.		PZA	8.00	8.00	0.00	\$ 1,776.86	\$ 14,214.88
98456		BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA	8.00	8.00	0.00	\$ 1,174.72	\$ 9,397.76
81011		SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.		SAL	8.00	8.00	0.00	\$ 2,216.11	\$ 17,728.88
10040		CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA	8.00	8.00	0.00	\$ 3,157.43	\$ 25,259.44
99020		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.		PZA	3.00	4.00	1.00	\$ 20,281.79	\$ 50,845.37
		MODULO "B" AULA BIBLIOTECA DIR. AULA DE APOYO							
10042		PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXIÓN EN AZOTEA DE 1.50 MTS.		PZA	4.00	4.00	0.00	\$ 1,776.86	\$ 7,107.44
98456		BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA	4.00	4.00	0.00	\$ 1,174.72	\$ 4,698.88
81011		SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.		SAL	4.00	4.00	0.00	\$ 2,216.11	\$ 8,864.44
10040		CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA	4.00	4.00	0.00	\$ 3,157.43	\$ 12,629.72
51355		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.		PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 3,734.74	\$ 3,734.74
89985		RANURAR EN MURO DE TABIQUE DE 20 CMS. DE ANCHO.		ML	8.00	8.65	0.65	\$ 174.92	\$ 1,399.36
51470		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #6, INCLUYE CINTA AISLANTE.		ML	16.00	17.30	1.30	\$ 185.81	\$ 2,972.96

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			CONTRATO:								
			ISIFE-FAM-DE-SEC-250-2022								
			LOCALIDAD:		LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA						
			PERIODO:		27-SEP-2022 AL 25-DIC-2022						
COMPARATIVO DE OBRA			CONTRATISTA:		COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		SUPERVISOR:		ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA		
			OBRA:		REHABILITACION DE AULAS CON EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SNTSE SECCION 53 UBICADA EN ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		P.U	IMPORTE		DIFERENCIA			
			PROYECTO	EJECUTADO		PROYECTO	EJECUTADO				
51428	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	8.00	8.65	\$ 256.17	\$ 2,049.36	\$ 2,215.87	\$ 166.51			
80035	REORDENAMIENTO Y BALANCEO DE CARGA DE MURETE DE ACOMETIDA, INCL. CONEXIÓN Y PRUEBA	PZA	2.00	2.00	\$ 3,166.62	\$ 6,333.24	\$ 6,333.24	\$ -			
99020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	3.00	4.00	\$ 20,281.79	\$ 60,845.37	\$ 81,127.16	\$ 20,281.79			
	MODULO "C" 5 AULAS										
10042	PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXIÓN EN AZOTEA DE 1.50 MTS.	PZA	10.00	9.00	\$ 1,776.86	\$ 17,768.60	\$ 15,991.74	\$ 1,776.86			
98456	BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	9.00	\$ 1,174.72	\$ 11,747.20	\$ 10,572.48	\$ 1,174.72			
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	10.00	10.00	\$ 2,216.11	\$ 22,161.10	\$ 22,161.10	\$ -			
10040	CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	10.00	\$ 3,157.43	\$ 31,574.30	\$ 31,574.30	\$ -			
99020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	4.00	6.00	\$ 20,281.79	\$ 81,127.16	\$ 121,690.74	\$ 40,563.58			
	MODULO "D" 4 AULAS										
10042	PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXIÓN EN AZOTEA DE 1.50 MTS.	PZA	8.00	6.00	\$ 1,776.86	\$ 14,214.88	\$ 10,661.16	\$ 3,553.72			
98456	BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	6.00	\$ 1,174.72	\$ 9,397.76	\$ 7,048.32	\$ 2,349.44			
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	8.00	8.00	\$ 2,216.11	\$ 17,728.88	\$ 17,728.88	\$ -			

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		CONTRATO:	ISIFE-FAM-DE-SEC-250-2022	
		LOCALIDAD:	LOCALIDAD DE ESCUNAPÁ, MUNICIPIO DE ESCUNAPÁ, ESTADO DE SINALOA	
		PERIODO:	27-SEP-2022 AL 25-DIC-2022	
		SUPERVISOR:	ING. MARGO CIPRIANO AYALA GARCIA	
COMPARATIVO DE OBRA		CONTRATISTA:	COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	
		OBRA:	REHABILITACION DE AULAS CON EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SINTE SECCION 53 UBICADA EN ESCUNAPÁ, MUNICIPIO DE ESCUNAPÁ, ESTADO DE SINALOA.	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD			P.U	IMPORTE	
			PROYECTO	EJECUTADO	DIFERENCIA		PROYECTO	EJECUTADO
10040	CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	8.00	0.00	\$ 3,157.43	\$ 25,259.44	\$ 25,259.44
99020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	3.00	0.00	-3.00	\$ 20,281.79	\$ 60,845.37	\$ -
99020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	5.00	4.00	-1.00	\$ 20,281.79	\$ 101,408.95	\$ 81,127.16
	MODULO "E" 4 AULA DE LABORATORIO Y PREFACTURA							
10042	PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXIÓN EN AZOTEA DE 1.50 MTS.	PZA	2.00	1.00	-1.00	\$ 1,776.86	\$ 3,553.72	\$ 1,776.86
98456	BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 1,174.72	\$ 2,349.44	\$ -
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	2.00	1.00	-1.00	\$ 2,216.11	\$ 4,432.22	\$ 2,216.11
10040	CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 3,157.43	\$ 6,314.86	\$ -
99020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	2.00	1.00	-1.00	\$ 20,281.79	\$ 40,563.58	\$ 20,281.79
	MODULO "F" 4 AULAS						\$ -	
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	8.00	8.00	0.00	\$ 2,216.11	\$ 17,728.88	\$ -

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				CONTRATO:				
				SIFE-FAM-DE-SEC-250-2022				
				LOCALIDAD:		PERIODO:		
				LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA		27-SEP-2022 AL 25-DIC-2022		
COMPARATIVO DE OBRA				CONTRATISTA:		SUPERVISOR:		
				COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA		
				OBRA: REHABILITACION DE AULAS CON EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SNTSE SECCION 53 UBICADA EN ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		P.U	IMPORTE		
			PROYECTO	EJECUTADO		PROYECTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
	REHABILITACION GENERAL							
	MODULO "A" 4 AULAS DE 8.00X8.00 MTS							
10042	PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXIÓN EN AZOTEA DE 1.50 MTS.	PZA	8.00	8.00	\$ 1,776.86	\$ 14,214.88	\$ 14,214.88	\$ -
98456	BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	8.00	\$ 1,174.72	\$ 9,397.76	\$ 9,397.76	\$ -
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	8.00	8.00	\$ 2,216.11	\$ 17,728.88	\$ 17,728.88	\$ -
10040	CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	8.00	\$ 3,157.43	\$ 25,259.44	\$ 25,259.44	\$ -
99020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	3.00	4.00	\$ 20,281.79	\$ 60,845.37	\$ 81,127.16	\$ 20,281.79
	MODULO "B" AULA BIBLIOTECA DIR. AULA DE APOYO							
10042	PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXIÓN EN AZOTEA DE 1.50 MTS.	PZA	4.00	4.00	\$ 1,776.86	\$ 7,107.44	\$ 7,107.44	\$ -
98456	BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	4.00	\$ 1,174.72	\$ 4,698.88	\$ 4,698.88	\$ -
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	4.00	4.00	\$ 2,216.11	\$ 8,864.44	\$ 8,864.44	\$ -
10040	CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	4.00	\$ 3,157.43	\$ 12,629.72	\$ 12,629.72	\$ -
51355	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	1.00	\$ 3,734.74	\$ 3,734.74	\$ 3,734.74	\$ -
89985	RANURAR EN MURO DE TABIQUE DE 20 CMS. DE ANCHO.	ML	8.00	8.65	\$ 174.92	\$ 1,399.36	\$ 1,513.06	\$ 113.70
51470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL #6 INCLUYE CINTA AISIANTE	ML	16.00	17.30	\$ 185.81	\$ 2,972.96	\$ 3,214.51	\$ 241.55

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA COMPARATIVO DE OBRA		CONTRATO: ISFE-FAMADE-SEC-250-2022 LOCALIDAD: LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. OBRA: REHABILITACION DE AULAS CON EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SNTE SECCION 53 UBICADA EN ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.				PERIODO: 27-SEP-2022 AL 25-DIC-2022 SUPERVISOR: ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA	
		UNIDAD		CANTIDAD		P.U	DIFERENCIA
		CLAVE	CONCEPTO	PROYECTO	EJECUTADO		
				IMPORTE		DIFERENCIA	
				PROYECTO	EJECUTADO		
10040	CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	8.00	0.00	\$ 3,157.43	\$ 25,259.44 \$ -
99020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	3.00	0.00	-3.00	\$ 20,281.79	\$ 60,845.37 \$ - \$ 60,845.37
99020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	5.00	4.00	-1.00	\$ 20,281.79	\$ 101,408.95 \$ 81,127.16 \$ 20,281.79
	MODULO "E" 4 AULA DE LABORATORIO Y PREFEACTURA						
10042	PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXIÓN EN AZOTEA DE 1.50 MTS.	PZA	2.00	1.00	-1.00	\$ 1,776.86	\$ 3,553.72 \$ 1,776.86 \$ -
98456	BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 1,174.72	\$ 2,349.44 \$ 2,349.44 \$ -
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	2.00	1.00	-1.00	\$ 2,216.11	\$ 4,432.22 \$ 2,216.11 \$ 2,216.11
10040	CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 3,157.43	\$ 6,314.86 \$ 6,314.86 \$ -
99020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	2.00	1.00	-1.00	\$ 20,281.79	\$ 40,563.58 \$ 20,281.79 \$ 20,281.79
	MODULO "F" 4 AULAS						
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	8.00	8.00	0.00	\$ 2,216.11	\$ 17,728.88 \$ 17,728.88 \$ -

COMPARATIVO DE OBRA

CONTRATO:

ISIFE-FAM-ADE-SEC-250-2022

LOCALIDAD:

LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA,
ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA:

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR:

ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA

OBRA: REHABILITACION DE AULAS CON EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUNAPÁ, MUNICIPIO DE ESCUNAPÁ, ESTADO DE SINALOA.

[illegible]

(-) NEGATIVOS = FALTA POR EJECUTAR OBRA

(+) POSITIVOS = PASA EL MONTO CONTRATADO

HOJA 4 DE 4