



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 2

CONTRATO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACION: KM 90+000 AL KM 95+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

IMPORTE: \$15,000,838.86

ESTIMACION No. 1 (UNO)

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022

FECHA: 28/02/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E 1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

\$3,639,185.56

SUMA TOTAL:

\$3,639,185.56

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

ING. MARGARITA CANACHO BORGUEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



722

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 2

CONTRATO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACION: KM 90+000 AL KM 95+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

IMPORTE: \$15,000,838.86

ESTIMACION No. 1 (UNO)

HOJA 1 DE 2

PERIODO: DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022

FECHA: 28/03/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A RAZON DE 0.50 LTS/M2. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.	LT	29,204.04	7,197.96	0.00	22,006.08	7,197.96	\$21.78	\$156,771.57
P06S21C024	RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM. DE DISTANCIA.	M3	2,920.40	719.80	0.00	2,200.60	719.80	\$265.74	\$191,279.65
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	2,920.40	719.80	0.00	2,200.60	719.80	\$228.97	\$164,812.61
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	2,920.40	719.80	0.00	2,200.60	719.80	\$4,343.32	\$3,126,321.74
SUMA:									\$3,639,185.56

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR ARMANDO CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 2

CONTRATO:

UBICACION: KM 90+000 AL KM 95+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

IMPORTE: \$15,000,838.86

ESTIMACION No. 1 (UNO)

HOLA 2 DE 2

PERIODO: DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022

FECHA: 28/03/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P34S02C025	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA.	KM	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	\$9,057.79	\$0.00
P34S02C026	MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA.	KM	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	\$15,172.49	\$0.00
P34S02C045	MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA.	KM	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	\$10,109.19	\$0.00
P34S04C004	VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: MATERIAL BITUMINOSO	PZA	767.00	0.00	0.00	767.00	0.00	\$135.50	\$0.00
SUMA:									\$0.00
TOTAL REHABILITACION AUTOPISTA BENITO JUAREZ:									\$3,639,185.56

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

ARQ. MARGARITA OLMACHO BORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR ARMANDO CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION