



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



CONTRATISTA:

DE LEAL CONSTRUCTORA SA DE CV

DOMICILIO: BOULEVARD JOSE LIMON 1430 COL.
INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN, SINALOA

R.F.C.
LCO-040326-MB0

FECHA

28/03/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220008	C.C.T.	25EPR0667G	ESTIMACIÓN:	01
PLATEL:	PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	LOCALIDAD:	PRADERA DORADA	MUNICIPIO:	MAZATLAN		

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA UBICADA EN PRADERA DORADA, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,596,724.39
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,596,724.39

OBRA	IMPORTE
DESMONTAJES	\$ 21,067.60
DEMOLICIONES	\$ 32,302.00
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES DE 2.50 MTS DE ALTURA	\$ 985,076.94
OBRA EXTERIOR	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 1,038,446.54
SUB TOTAL=	\$ 1,038,446.54
I.V.A AL 16 %	\$ 166,151.45
TOTAL =	\$ 1,204,597.99

DE LEAL CONSTRUCTORA SA DE CV
CONTRATISTA

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA 28/03/2022
HOJA: 1 de 2

CONTRATISTA:
DE LEAL CONSTRUCTORA SA DE CV
DOMICILIO: BOULEVARD JOSE LIMON 1430 COL. INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN,
SINALOA
R.F.C.
LCO-040326-MB0

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220008	C.C.T.	25EPR0667G	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA				LOCALIDAD:	PRADERA DORADA	MUNICIPIO: MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA UBICADA EN PRADERA DORADA, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,596,724.39
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,596,724.39

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
BARDA PERIMETRAL										
DESMONTAJES										
89657	DESMONTAR CERCO DE MALLA CICLONICA, TRABAJO TERMINADO	ML	314.88	\$84.95	\$26,749.06	248.00	0.00	0.00	248.00	\$21,067.80
80013	DESMONTAR HERRERIA EN MAL ESTADO SOLDADA CON VARILLA DE PROTECCION	M2	24.00	\$49.85	\$1,196.40	0.00	0.00	0.00		\$0.00
TOTAL										\$21,067.80
DEMOLICIONES										
89658	DEMOLICION DE CADENAS Y/O CASTILLOS 15X20 CMS ARMADOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO	ML	314.88	\$130.25	\$41,013.12	248.00	0.00	0.00	248.00	\$32,302.00
TOTAL:										\$32,302.00
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 2.50 MTS DE ALTURA										
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	314.00	\$18.88	\$5,928.32	102.85	0.00	0.00	102.85	\$1,941.81
11090	EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER TERRENO INC. AFINE DE TALUDES, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO DENTRO DE LA OBRA Y FUERA DE LA OBRA. (INCL. MATERIALES, M. DE OBRA Y EQUIPO)	M3	166.23	\$138.31	\$22,991.27	135.86	0.00	0.00	135.86	\$18,790.80
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	125.84	\$307.68	\$38,718.45	102.85	0.00	0.00	102.85	\$31,644.89
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	166.23	\$228.81	\$38,035.09	113.30	0.00	0.00	113.30	\$25,924.17
12199	ZAPATA DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 MTS Y 20 CMS DE ESPESOR, CON VARILLA NO. 3 A CADA 12 CMS AMBOS SENTIDOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	PZA	104.00	\$1,764.38	\$183,495.52	85.00	0.00	0.00	85.00	\$149,972.30
12198	DADO DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 30 X30X60 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4" A CADA 20 CMS, INCLUYE ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	PZA	104.00	\$1,175.19	\$122,219.76	85.00	0.00	85.00	85.00	\$99,891.15
12113	CADENA DE CONCRETO DE 15X25 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 4 Y ESTRIBOS DE NO. 2 A CADA 15 CM Y CONCRETO DE 250 KG/CM2, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	314.88	\$619.67	\$195,121.69	240.02	0.00	240.02	240.02	\$148,733.19
31025	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y CON ESTRIBOS DE NO. 2 A CADA 15 CMS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS	ML	213.20	\$466.26	\$99,406.63	174.25	0.00	174.25	174.25	\$81,245.81
31019	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 2.5 O NO. 3 F'Y=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DE NO. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	306.00	\$440.96	\$134,933.76	240.02	0.00	240.02	240.02	\$105,839.22



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA 28/03/2022
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
DE LEAL CONSTRUCTORA SA DE CV
DOMICILIO: BOULEVARD JOSE LIMON 1430 COL. INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN,
SINALOA
R.F.C.
LCO-040326-MB0

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220008 C.C.T. 25EPR0667G ESTIMACIÓN: 01
PLANTEL: PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD: PRADERA DORADA MUNICIPIO: MAZATLAN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA UBICADA EN PRADERA DORADA, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$1,596,724.39
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,596,724.39

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
38171	SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA NO. 18 DE 0.28 DESARROLLO PLACA POLIESTIRENO 3/4"X15 CM ANCHO, FIJADA A COLUMNA, INCLUYE MANO DE OBRAY HERRAMIENTA	ML	54.00	\$286.68	\$15,480.72	0.00	0.00	0.00		\$0.00
31106	MURO DE TABIQUE APARENTE A UNA CARA DE 11 A 14 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	580.15	\$700.94	\$406,650.34	458.09	0.00	0.00	458.09	\$321,093.60
TOTAL										\$985,076.94

OBRA EXTERIOR

83074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 4.00 MTS DE MALLA CICLONICA ALTURA 3.00 MTS, SE DEBERA CONSIDERAR TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$15,366.03	\$30,732.06	0.00		0.00		\$0.00
89680	LETRERO PERMANENTE A BASE DE VINIL COLOCADO SOBRE BASTIDOR FORMADO CON LAMINA NEGRA CALIBRE 18, CON MEDIDAS DE 3.00 X 2.00 MTS, Y BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CON PATAS DE 1.40 MTS, CON PATAS DE PTR DE 2" X 2", SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERFILES, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, ESCUDO NACIONAL, LOGOTIPOS, LEYENDAS, CON LOS COLORES E INDICACIONES DEL I.S.I.F.E.	PZA	1.00	\$13,814.35	\$13,814.35	0.00		0.00		\$0.00
TOTAL										\$0.00

SUBTOTAL ESTIMACION \$1,038,446.54

DE LEAL CONSTRUCTORA SA DE CV
Contratista

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
Supervisor