

ING. JOSÉ ROBERTO ANDRADE LIMÓN


GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION


Nombre de la obra:	PAVIMENTACIÓN EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE MARAVILLA Y LIBRAMIENTO, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION LOMA BONITA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.				
Municipio:	MAZATLÁN SINALOA	Contrato:	OPPU EST LP PEST VIAL 1906B 2023	No.	3
Localidad:	MAZATLÁN SINALOA	Importe del contrato s/IVA:	\$ 2,018,108.94	Tipo de Estimación:	ADICIONAL
Contratista:	ING. JOSÉ ROBERTO ANDRADE LIMÓN	Periodo del contrato:	28/06/2023 AL 28/09/2023	Importe de la Estimación:	\$ 62,470.96
				Periodo de la Estimación:	28/06/2023 AL 31/08/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO

PRELIMINARES	\$	28,277.04
OBRAS VIALES	\$	18,220.43
BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES	\$	7,356.81
TOTAL ESTIMACION:	\$	53,854.28
16% IVA:	\$	8,616.68
TOTAL:	\$	62,470.96


ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
SUPERVISOR SOP


ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO. ZONA SUR


ING. JOSÉ ROBERTO ANDRADE
LIMÓN
CONTRATISTA

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE MARAVILLA Y LIBRAMIENTO, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION LOMA BONITA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLÁN SINALOA Contrato: OPU EST LP PEST VIAL 1906B 2023 No. Estimación: 3

Localidad: MAZATLÁN SINALOA Importe del contrato s/IVA \$ 2,018,108.91 Tipo de Estimación: ADICIONAL

Contratista: ING. JOSÉ ROBERTO ANDRADE LIMÓN Perodo del contrato: 28/06/2023 AL 28/09/2023 Importe de la Estimación: \$ 62,470.96

Periodo de la Estimación: 28/06/2023 AL 31/08/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
			VOLUMEN	P.U.					
E1 P01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRELIMINARES								
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%. DE LA CAPA SUBRASANTE								
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	254.00	\$ 113.64	253.90	248.83	502.73	0.00	\$ 28,277.04
TOTAL PRELIMINARES:									\$ 28,277.04
P06 P06S35	OBRAS VIALES OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD								
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	74.00	\$ 345.87	73.88	52.68	126.56	0.00	\$ 18,220.43
TOTAL OBRAS VIALES:									\$ 18,220.43
P30 P30S03	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL								
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	370.00	\$ 415.17	370.00	17.72	387.72	0.00	\$ 7,356.81
TOTAL BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES:									\$ 7,356.81

TOTAL ESTIMACION: \$ 53,854.28

16% IVA: \$ 8,616.68

TOTAL: \$ 62,470.96

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
SUPERVISOR OBRA DE LA SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO. ZONA SUR

ING. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON
REPRESENTANTE LEGAL