



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

05/09/2022

CONTRATISTA:

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS

DOMICILIO: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CONCORDIA
EL VERDE NO. 3, CONCORDIA, SINALOA

R.F.C.
VAPL570617JS3

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220681	C.C.T.	25ECB0035P	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05)			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN

DESCRIPCIÓN: IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "J" Y REHABILITACION DE VITROPISO EN TALLER DE TURISMO EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05), UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$368,291.95

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$990,637.96

OBRA

IMPORTE

AULAS

\$ 200,777.96

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 200,777.96

SUB TOTAL=

\$ 200,777.96

I.V.A AL 16 %

\$ 32,124.47

TOTAL =

\$ 232,902.43

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS

CONTRATISTA

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

FECHA 05/09/2022
HOJA:

de 1

CONTRATISTA:
MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
DOMICILIO: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CONCORDIA EL VERDE NO. 3,
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL570617JS3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220681	C.C.T.	25ECB0035P	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05) /				LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO: MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "J" Y REHABILITACION DE VITROPIISO EN TALLER DE TURISMO EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05), UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$368,291.95						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$990,637.96						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACION EDIFICIO "J"										
#REF!										
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA, RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA	M2	178.42	\$105.65	\$18,885.76	361.68	0.00	183.26	361.68	\$38,283.83
85755	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL PREFABRICADO IMPERM MULTICAPA "APP" 4.00 MM	M2	179.64	\$420.22	\$75,488.32	361.68	0.00	182.04	361.68	\$151,955.17
90006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORRO AISLANTE ARMAFLEX, COLOCACION DE CINTA MORMA EN TUBERIA CONDENSADORA INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$989.64	\$1,979.28	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,979.28
90007	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO AL FORRO AISLANTE DE LA CONDENSADORA A UNA MANO DE ELASTOMERICO SE COLOCARA LA MALLA MEMBRANA Y ARRIBA OTRA CAPA DE ELASTOMERICO PARA PROTEGER LA MALLA, INCLUYE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE MALLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	2.00	\$1,216.64	\$2,433.28	2.00	0.00	0.00	2.00	\$2,433.28
98456	BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	\$1,219.28	\$6,096.40	5.0000	0.00	0.00	5.00	\$6,096.40
TOTAL DE AULA										\$200,777.96
SUBTOTAL ESTIMAC										\$200,777.96

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor