

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PLUVIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura

Localidad: La Reforma

Contratista: GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1208B-2022

Importe de la Estimación s/IVA

\$108,550.01

Importe del Contrato s/IVA:

\$780,077.68

No. Estimación:

2

Tipo Estimación:

Finiquito

Periodo del Contrato:

17/08/2022

al 25/09/2022

Periodo de la Estimación:

21/09/2022

al 25/09/2022

Clave Descripción

Monto

1

BANQUETA PERIMETRAL

P01 PRELIMINARES

7,609.68 ✓

P03 OBRA CIVIL

9,699.53 ✓

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO

3,086.64 ✓

P06 OBRAS VIALES

11,398.56 ✓

P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

76,755.60 ✓

Total Paquete s/IVA:

108,550.01 ✓

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$108,550.01 ✓

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

CAMACHO BORQUEZ MARIA MARGARITA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFA DE DEPTO SUPERVISION ZONA CENTRO

Estimación

S-04

Municipio: Angostura
Localidad: La Rerforma
Contratista: GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.

Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1208B-	No. Estimación:	2
Importe del Contrato s/IVA	\$780,077.68	Tipo de Estimación:	Finiquito
Periodo del Contrato	17/08/2022 al 25/09/2022	Importe de la Estimación:	\$108,550.01
		Periodo de la Estimación:	21/09/2022 al 25/09/2022

Clave	Descripción	Unida	Volumen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
BANQUETA PERIMETRAL											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
010104	TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, PLAZAS, ANDADORES. CONSIDERANDO : TRAZO DE GUARNICIONES Y DE TERRACERIAS.(INCLUYE; MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO).	M2	740.00	\$11.52	632.00	108.0000	740.00		0.00	\$1,244.16	#### %
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA										
79	TRATAMIENTO, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EXCAVADO PARA UN PORCENTAJE DE (95 %) DE COMPACTACIÓN, SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO: EQUIPO NECESARIO, INCORPORACION DE AGUA, CUADRILLA TOPOGRAFICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECIÓN.	M2	740.00	\$58.94	632.00	108.0000	740.00		0.00	\$6,365.52	#### %
Total Partida:										7,609.68	
P03	OBRA CIVIL										
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA										
JUN-01	CINTILLA EN JUNTA DE EXPANCIÓN @ 3 M POR TODO EL DESARROLLO DE BANQUETA PERIMETRAL CONSTA DE CINTILLA DE PVC DE 1" COLOCADA EN SENTIDO TRANSVERSAL AHOGADA EN CONCRETO PARA PREVENIR CONTRACCIONES POR expansión, SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	493.33	\$35.66	216.00	272.0000	488.00		5.33	\$9,699.53	98.92 %
Total Partida:										9,699.53	
P05	CONCRETO HIDRÁULICO										
P05S08	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA RÁPIDA, ELABORADO EN OBRA, PARA ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA(C										
111629	CURADO DE CONCRETO CON CURACRETO ANTISOL O SIMILAR BLANCO CURAFEST O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. BANQUETAS	M2	740.00	\$28.58	632.00	108.0000	740.00		0.00	\$3,086.64	#### %
Total Partida:										3,086.64	

P06 OBRAS VIALES

P06S02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL

010355	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE MATERIAL CALIDAD (SUB-RASANTE) COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	148.00	\$492.45	134.40	13.6000	148.00	0.00	\$6,697.32	####	%
--------	---	----	--------	----------	--------	---------	--------	------	------------	------	---

P06S35 OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD

HULEDESPLA SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO

M2	740.00	\$43.53	632.00	108.0000	740.00	0.00	\$4,701.24	####	%
----	--------	---------	--------	----------	--------	------	------------	------	---

Total Partida: 11,398.56

P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

P30S04 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU

BANQUETA-	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA (PLUVIAL) EN PERIMETRO DE CANCHA DEPORTIVA DE SECCION RECTANGULAR CON UN DESARROLLO DE 2M DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO F´C 200 KG/CM2, CON UNA PENDIENTE AL CENTRO DEL 1.0% Y UNA PENDIENTE LONGITUDINAL DE 1.0 AL MILLAR , SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	740.00	\$710.70	632.00	108.0000	740.00	0.00	\$76,755.60	####	%
-----------	---	----	--------	----------	--------	----------	--------	------	-------------	------	---

Total Partida: 76,755.60

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

CAMACHO BORQUEZ MARIA MARGARITA

SUPERVISOR

CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. DE SPERVISION ZONA CENTRO