



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION CARR: LA PLATANERA - LA PALMA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$10,720,819.30
IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,701,965.95

ESTIMACION: No 6

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA: 19/09/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

REHABILITACION DE CARRETERA: \$1,701,965.95

SUBTOTAL: \$1,701,965.95

TOTAL \$1,701,965.95



MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR: LA PLATANERA - LA PALMA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO

IMPORTE DE CONVENIO: \$10,720,819.30

ESTIMACION: No 6

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA: 19/09/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S09C018P	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA 1ER KM VOL MEDIDO SUELTO	M3	2,144.0085	2,139.34	1,779.01	4.67	360.33	\$15.47	\$5,574.31
P06S09C019P	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA A KM SUBSECUENTES VOL MEDIDO SUELTO	M3/KM	66,464.40	66,319.96	55,149.85	144.44	11,170.11	\$7.74	\$86,456.65
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMUSION CATIONICA ECR-60	LT	24,500.00	24,500.00	20,373.50	0.00	4,126.50	\$23.41	\$96,601.37
P06S20C053	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE) AGREGADO MAXIMO 3/4" VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	1,816.60	1,813.01	1,507.65	3.59	305.36	\$4,707.80	\$1,437,573.81
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE)	M3	1,816.60	1,813.01	1,507.65	3.59	305.36	\$248.10	\$75,759.82
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS	M3	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00	\$7,692.08	\$0.00
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO	KM	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	\$11,007.97	\$0.00
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO M-1.5 CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO	KM	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	\$4,831.25	\$0.00
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO M-1.5 CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO	KM	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$11,007.97	\$0.00
								SUMA:	\$1,701,965.95


 MARTIN CASTRO MORENO
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)


 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES


 ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION