



<b>Nombre de Obra</b>	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE TEÓFILO NORIS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JOSÉ MA. MORELOS EN COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	<b>Importe de la Estimación s/IVA</b>	\$15,482.72 ✓
<b>Municipio:</b>	Guasave	<b>Importe del Contrato s/IVA:</b>	\$906,750.22 ✓
<b>Localidad:</b>		<b>No. Estimación:</b>	2 ✓
<b>Contratista:</b>	CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.	<b>Tipo Estimación:</b>	Adicional ✓
<b>Contrato:</b>	OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023	<b>Periodo del Contrato:</b>	14/06/2023 al 12/08/2023 ✓
		<b>Periodo de la Estimación:</b>	14/06/2023 al 12/08/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS	
P01	PRELIMINARES	10,354.73
P18	AGUA POTABLE	4,467.64
P22	ALCANTARILLADO	660.35

Total Paquete s/IVA:	15,482.72 ✓
Ajuste por Redondeo:	\$0.00
Total de Estimación s/IVA:	\$15,482.72

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS ,  
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO  
SUPERVISOR DE SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE



Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE TEÓFILO NORIS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JOSÉ MA. MORELOS EN COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS, HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023

Importe del Contrato s/IVA \$906,750.22

Periodo del Contrato 14/06/2023 al 12/08/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$15,482.72

Periodo de la Estimación: 14/06/2023 al 12/08/2023

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS												
P01	PRELIMINARES											
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	100.00	\$6.94	100.00	3.0000	/	103.00	-3.00	\$20.82	103.00	%
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.											
P01S22C051	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	65.00	\$60.57	65.00	7.8600	/	72.86	-7.86	\$476.08	112.09	%
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES											
1.9	SUB-BASE DE 25 CMS. CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M.	M2	205.00	\$281.85	205.00	16.2700	/	221.27	-16.27	\$4,585.70	107.94	%
1.10	BASE DE 25 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2.	M2	205.00	\$324.04	205.00	16.2700	/	221.27	-16.27	\$5,272.13	107.94	%
Total Partida:										10,354.73		

CONSULTORIA Y SERVICIOS  
ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS,  
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE





Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE TEÓFILO NORIS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JOSÉ MA. MORELOS EN COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS ,  
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023  
Importe del Contrato s/IVA \$906,750.22  
Periodo del Contrato 14/06/2023 al 12/08/2023

No. Estimación: 2  
Tipo de Estimación: Adicional  
Importe de la Estimación: \$15,482.72  
Periodo de la Estimación: 14/06/2023 al 12/08/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
P18	AGUA POTABLE											
P18S17	YEE DE PVC											
P18S17C002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 8"X6" DE PVC, INCLUYE: CODO DE 45&#186;X6" DE PVC (NOM-001-CONAGUA-2011).	PZA	15.00	\$2,233.82	15.00		2.0000	17.00	-2.00	\$4,467.64	113.33	%
Total Partida:										4,467.64		
P22	ALCANTARILLADO											
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD											
P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	100.00	\$179.43	100.00		3.0000	103.00	-3.00	\$538.29	103.00	%
P22S02	TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC											
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	100.00	\$40.69	100.00		2.9998	103.00	-3.00	\$122.06	103.00	%
Total Partida:										660.35		

CONSULTORIA Y SERVICIOS  
ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS ,  
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE