

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS No. 3, EN LA ALCALDÍA CENTRAL, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: ARMENTA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2809-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,949,618.40 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$4,177,296.97 ✓
No. Estimación: 2 ✓
Tipo Estimación: Normal ✓
Periodo del Contrato: 06/10/2023 al 31/12/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 01/11/2023 al 30/11/2023 ✓

| Clave | Descripción | Monto |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO | |
| P16 | INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA | 1,949,618.40 ✓ |
| Total Paquete s/IVA: | | 1,949,618.40 ✓ |
| Ajuste por Redondeo: | | \$0.00 |
| Total de Estimación s/IVA: | | \$1,949,618.40 ✓ |


OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023



ARMENTA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS No. 3, EN LA ALCALDÍA CENTRAL, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. /

Municipio: Guasave
 Localidad:
 Contratista: ARMENTA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. /

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2809-2023/
 Importe del Contrato s/IVA \$4,177,296.97/
 Periodo del Contrato 06/10/2023 al 31/12/2023 /

No. Estimación: 2 /
 Tipo de Estimación: Normal /
 Importe de la Estimación: \$1,949,618.40 /
 Periodo de la Estimación: 01/11/2023 al 30/11/2023 /

| Clave | Descripción | Unida | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|--------------------------------------|--|-------|----------|----------------|------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|--------|
| | | | Volúmen | P.U. | Anterior | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO | | | | | | | | | | | |
| P16 | INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA | | | | | | | | | | |
| P16S26 | BOMBAS Y EQUIPO | | | | | | | | | | |
| EQ BOMB H 110L 30M | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO GORMAN RUPP HORIZONTAL PARA UN GASTO DE 110 LPS Y CDT DE 30 MTS; UNIDAD DE BOMBEO MARCA GORMAN-RUPP MODELO T10C71SC-B/V O SIMILAR EN CALIDAD, PARA 110 LPS Y 30 MCA INCORPORANDO BOMBAS MODELO T10C71SC-B C O SIMILAR EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA TAMAÑO: 10" X 10" BRIDADAS (254 MM X 254 MM). CARCASA DE LA BOMBA: HIERRO GRIS NO. 30. MÁXIMA PRESIÓN DE OPERACIÓN 99 PSI(683 KPA)* IMPULSOR TIPO ABIERTO, DOS VENAS: G-R ACERO ENDURECIDO MANEJA SÓLIDOS ESFÉRICOS Ø DE 3" (76.2 MM) EJE DEL IMPULSOR: ACERO INOXIDABLE NO. 17-4 PH. PLATOS DE DESGASTE REEMPLAZABLE CON INSERTO: ALEACIÓN DE ACERO ENDURECIDO Y ASTM A569 PLATO DE SELLO: ALEACIÓN DE ACERO ENDURECIDO TAPA DE PLATO PARA LIMPIEZA PROFUNDA REMOVIBLE: HIERRO GRIS NO. 30, PESO 9 LB. (4 KG). ALOJAMIENTO DE LOS RODAMIENTOS: HIERRO GRIS NO. 30. PLATO DEL SELLO: G-R ACERO ENDURECIDO. VÁLVULA TIPO ALETA REEMPLAZABLE: MOLDEADA EN NEOPRENO REFORZADO CON ARO DE ACERO. MANGA DEL EJE: ALEACIÓN DE ACERO NO. 4130. RODAMIENTO RADIAL: ABIERTO, DOBLE BOLA. RODAMIENTO DE EMPUJE: ABIERTO, DOBLE BOLA. LUBRICACIÓN DE LA CAVIDAD DEL SELLO Y RODAMIENTO: ACEITE SAE NO. 30 NO DETERGENTE BRIDA DE SUCCIÓN: HIERRO GRIS NO. 30. BRIDA DE DESCARGA: HIERRO GRIS NO. 30. JUNTAS: BUNA-N, PTFE, CORCHO Y HULE. O-RINGS: BUNA-N. TORNILLERÍA EXTERNA: ACERO ESTÁNDAR PLATEADO. VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN: LATÓN MIRILLAS INDICADORAS DE NIVEL DE ACEITE PARA EL SELLO Y RODAMIENTOS. ACOPLADO POR MEDIO DE POLEAS Y BANDAS A UN MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL MARCA US DE 100 H. P. EFICIENCIA, O SIMILAR EN CALIDAD; EFICIENCIA PREMIUM. (EFICIENCIA NOMINAL 95.4%), 4 POLOS, 1750 RPM, ARMAZÓN 365T, TIPO TCCV, PARA 3PH/230- 460 V/60HZ., TODO ESTO MONTADO SOBRE BASE DE ACERO ESTRUCTURAL TIPO VERTICAL SOPORTANTE DE LA UNIDAD. INCLUYE GUARDA BANDAS. | PZA / | 2.00 / | \$974,809.20 / | 0.00 | 2.0000 / | 2.00 | 0.00 | \$1,949,618.40 / | 100.00 % | |

Total Partida: 1,949,618.40 /


ARMENTA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE