



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA:

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL.
VILLAS DEL RIO, CULIACAN ROSALES,

R.F.C.
ESI920227G26

FECHA

16/09/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220630	C.C.T.	25DML0054S	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, CULIACAN, SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$645,692.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$225,992.51
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,190,313.38

OBRA	IMPORTE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESTRUCTURA	\$ 238,651.40
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 238,651.40
SUB TOTAL=	\$ 238,651.40
I.V.A AL 16 %	\$ 38,184.22
TOTAL =	\$ 276,835.62


ING. ARIEL ESTEBAN MORENO PICOS
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 16/09/2022
HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO,
CULIACAN ROSALES, CULIACAN, SINALOA C.P. 80050
R.F.C.
ESI920227G26

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220630	C.C.T.	25DML0054S	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, CULIACAN, SINALOA						
IMPORTE DE OBRA:	\$645,692.89						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$225,992.51						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,190,313.38						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA									
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA									
	ESTRUCTURA									
25020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA IPR DE 10" X 5 3/4" DE 32.8 KG/ML DE TIPO CM-2 DE 4.50 MTS DE ALTURA	PZA	10.00	\$4,800.92	\$48,009.20	8.00	0.00	0.00	8.00	\$238,651.40 \$38,407.36
25025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA DE SECCION VARIABLE METALICA A BASE DE PTR DE 2X2 DE CALIBRE O ESPESOR VARIABLE SEGUN PLANO Y 0.00 DE 47.00 MTS DE LONGITUD	PZA	5.00	\$22,413.00	\$112,065.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$89,652.00
80056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN 6MT-14 INCL. PINTURA Y FIJACION DE CADENA Y/O CASTILLO LATERAL	ML	400.00	\$185.92	\$74,368.00	400.00	0.00	0.00	400.00	\$74,368.00
25040	SUMINISTRO Y COLOC. DE SEPARADOR DE LARGUEROS CON ANGULO DE 3/16" X 1" INC. TORNILLOS Y SOLDADURAS	PZA	56.00	\$167.27	\$9,367.12	42.00	0.00	0.00	42.00	\$7,025.34
25035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIP DE SUJECCION DE LARGUEROS O PLINES DE 6MT-14 CON PLACA DE 3/16 X 7X5" INC. TORNILLOS	PZA	80.00	\$99.98	\$7,998.40	63.00	0.00	0.00	63.00	\$6,298.74
25045	SUMIN. Y COLOC. DE PATA DE GALLO DE 2.14 MTS CON PTR DE 2 X2 COLOR VERDE INC. SOLDADURA	PZA	24.00	\$475.84	\$11,420.16	24.00	0.00	0.00	24.00	\$11,420.16
25050	SUM Y COLOC DE CONTRAVENTE DE 9.60 MTS CON REDONDO LISO DE 1/2" CON PUNTAS ROSCADAS CON SOLERAS DE 3/16" X 3" Y DE 3/16" X 1/2". INCLUYE: TUERCAS DE 1/2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	16.00	\$956.65	\$15,306.40	12.00	0.00	0.00	12.00	\$11,479.80
SUBTOTAL ESTIMACION										\$238,651.40

ING. ARIEL ESTEBAN MORENO PICOS
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor