



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

16/11/2022

CONTRATISTA:

COPERZA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE TODOS SANTOS 1503 FRACC. ISLA
MUSALA C.P. 80060 CULIACAN DE ROSALES,
R.F.C.
COP081016Q1A

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220670	C.C.T.	25EMS0009Y	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA (EMSAD 73, ZONA 03)			LOCALIDAD:	SITIO DE EN MEDIO	MUNICIPIO:	BADIRAGUATO
DESCRIPCIÓN:	EMBELLECIMIENTO DE PORTICO EN MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA(EMSAD 73, ZONA 03), UBICADO EN SITIO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.						


IMPORTE DE OBRA:	\$213,757.62
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$74,815.17
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,149,470.87

OBRA	IMPORTE
ALBAÑILERIA	\$ 11,339.27
ACABADOS	\$ 24,009.28
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 8,249.31
ACABADOS EXTERIORES	\$ 140,675.95
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 184,273.81

SUB TOTAL=	\$ 184,273.81
I.V.A AL 16 %	\$ 29,483.81
TOTAL =	\$ 213,757.62

COPERZA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR



0	FECHA	16/11/2022
	HORA:	

1 de 2

CONTRATISTA:
COPERZA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE TODOS SANTOS 1503 FRACC. ISLA MUSALA C.P. 80060 CULIACAN
DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA
R.F.C.
COP081016Q1A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220670	C.C.T.	25EMS0009Y	ESTIMACIÓN:	01 FINQUITO
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA (EMSAD 73, ZONA 03)			LOCALIDAD:	SITIO DE EN MEDIO	MUNICIPIO:	BADIRAGUATO
DESCRIPCIÓN:	EMBELLECIMIENTO DE PORTICO EN MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA(EMSAD 73, ZONA 03)), UBICADO EN SITIO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$213,757.62	✓
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$74,815.17	✓
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,149,470.87	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ALBANILERIA										
53001	BARRENO EN LOSA DE CONCRETO PARA ANCLAR VARILLA DE 3/8 Y AMARRE DE DALA DE DESPLANTE, INCLUYE: RESANO DE LOSA CON MORTERO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$720.62	\$8,647.44	12.00	0.00	0.00	12.00	\$8,647.44
31016	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADO CON ARMEY , INCLUYE. MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA , CIMBRA.	ML	5.28	\$560.57	\$2,959.81	1.20	0.00	0.00	1.20	\$672.68
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COUIN, INCLUYE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.82	\$604.75	\$1,100.65	1.00	0.00	0.00	1.00	\$604.75
32002	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE MANO DE OBRAY HERRAMIENTA, REMATE Y EMBOQUILLADO,	M2	3.88	\$353.60	\$1,371.97	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,414.40
TOTAL ALBANILERIA										\$11,339.22

ACABADOS

[illegible]

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

51019	RETIRO DE FOCO Y PORTALAMPARAS CAMBIO DE LUMINARIA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	\$257.17	\$257.17	3.00	0.00	0.00	3.00	\$771.51
52344	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 2 X 18 W TUBOS OFALINO 18W CONEXION, PERNO DE IMPACTO HILTI FULMINANTE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$2,492.60	\$2,492.60	3.00	0.00	0.00	3.00	\$7,477.80

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	\$8,249.31
--------------------------------	------------



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 16/11/2022
HOJA:

2 de 2

CONTRATISTA:
COPERZA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE TODOS SANTOS 1503 FRACC. ISLA MUSALA C.P. 80060 CULIACAN
R.F.C. DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA
COP081016Q1A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220670	C.C.T.	25EMS0009Y	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA (EMSAD 73, ZONA 03)				LOCALIDAD:	SITIO DE EN MEDIO	MUNICIPIO: BADIRAGUATO
DESCRIPCIÓN:	EMBELLECIMIENTO DE PORTICO EN MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA(EMSAD 73, ZONA 03), UBICADO EN SITIO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$213,757.62
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$74,815.17
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,149,470.87

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ACABADOS EXTERIORES										
90022	SUMINISTRO,ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS Y NUMEROS "COBAES 73 EN ALUMINIO TIPO PLATA CEPILLADO EN MEDIDAS DE 45 CMS. DE ALTO DESARROLLANDO 3.85 MTS. DE LARGO POR 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$51,440.85	\$51,440.85	1.00	0.00	0.00	1.00	\$51,440.85
90023	SUMINISTRO,ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS Y NUMEROS "LIC. OSCAR LARA SALAZAR EN ALUMINIO TIPO PLATA CEPILLADO EN MEDIDAS DE 25 CMS. DE ALTO DESARROLLANDO 4.20 MTS. DE LARGO POR 4 CMS. DE ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$45,209.35	\$45,209.35	1.00	0.00	0.00	1.00	\$45,209.35
90024	SUMINISTRO,ELABORACION E INSTALACION DE LOGOTIPO "COBAES" EN ALUMINIO NATURAL PINTADO EN ESMALTE AUTOMOTIVO COLORES SEGUN LOGO DE 70 CMS. DE ALTO DESARROLLANDO 80 CMS. DE LARGO POR 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$25,221.00	\$25,221.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$25,221.00
32002	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE MANO DE OBRAY HERRAMIENTA, REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	1.53	\$353.60	\$541.01	3.50	0.00	0.00	3.50	\$1,237.60
32003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX YOSIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	91.40	\$158.92	\$14,525.29	91.40	0.00	0.00	91.40	\$14,755.47
84818	FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON MALLA 66-1010, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.68	\$652.30	\$1,095.86	1.50	0.00	0.00	1.50	\$1,331.84
89684	LOGO PARA MINUSVALIDOS EN RAMPA A BASE DE PINTURA ESMALTE.	PZA	1.00	\$1,472.62	\$1,472.62	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,479.84
TOTAL EXTERIORES										\$140,675.95
SUBTOTAL ESTIMACION NO.1										\$184,273.81

COPERZA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor