

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2023

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2023

**AUTORIZO**  
\_\_\_\_\_  
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 17 DE JULIO DEL 2023

PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DEL 2023 AL 17 DE JULIO DEL 2023

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
								HOJA	3
								DE	4
OBRA:	(044AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.					CONTRATO:	FISMDF-VIV-044PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	COYDU, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DEL 2023 AL 17 DE JULIO DEL 2023						FECHA: 17 DE JULIO DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1 UNICA	TOTALES				
1.4	LIMPIEZA Y ACABADOS								
1.4.1	CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 DE 10X10 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	72.00	0.00	0.00	72.00	\$167.13	\$12,033.36	
1.4.2	DIAMANTES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	18.00	0.00	0.00	18.00	\$348.57	\$6,274.26	
1.4.3	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. Ó SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR Ó SIMILAR.	M2	432.00	438.12	438.12	-6.12	\$233.95	-\$1,431.77	
1.4.4	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	15.00	15.00	3.00	\$560.26	\$1,680.78	
SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA								-\$11,727.90	

CONFORME

  
Luis Ortiz Flores  
COYDU, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISADO

  
ARQ MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZADO

  
ARQ. JESU ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>						<div><div>AHOME</div></div>		FINIQUITO	
						HOJA	4		
						DE	4		
OBRA:	(044AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.					CONTRATO:	FISMDF-VIV-044PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	COYDU, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DEL 2023 AL 17 DE JULIO DEL 2023						FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA		TOTALES			
1.4.5	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.	M2	432.00	438.12		438.12	-6.12	\$77.01	-\$471.30
1.4.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	18.00	15.00		15.00	3.00	\$837.66	\$2,512.98
SUBTOTAL LIMPIEZA Y ACABADOS									\$20,598.31
SUBTOTAL:									\$159,714.85
IVA:									\$0.00
TOTAL A CANCELAR									\$159,714.85
INVERSIÓN DE LA OBRA									\$1,080,334.62
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$920,619.77
SALDO NO EJERCIDO:									\$159,714.85

CONFORME

  
 Contrataste  
 COYDU, S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA

REVISÁ

  
 ARQ. MIGUEL ANGE CABANILLAS REYES  
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZA

  
 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**SECRETARIA DE OBRAS  
 PÚBLICAS URBANISMO  
 Y ECOLOGÍA**  
**DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS**