

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PENAL, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
 Municipio: Guasave
 Localidad:
 Contratista: Edificaciones 3 Rios, S.A. de C.V.
 Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-SEPU-1810-2023

Importe de la Estimación s/IVA: \$159,313.57
 Importe del Contrato s/IVA: \$ 28,873,070.72
 No. Estimación: 1
 Tipo Estimación: Normal
 Periodo del Contrato: 26/10/2023 al 25/06/2024
 Periodo de la Estimación: 26/10/2023 AL 16/11/2023

S-05

Clave	Descripción	Monto
1	PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN	
P01	PRELIMINARES	18,361.20
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	114,862.21
PLATAFORMA		
P01	PRELIMINARES	26,090.16
Total Paquete s/IVA:		159,313.57

Edificaciones 3 Rios, S.A. de C.V.
CONTRATISTA

CONTRATISTA

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimación s/IVA:

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
 SUPERVISOR

\$0.00

\$159,313.57

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORGUEZ

JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PENAL, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
 Municipio: Guasave
 Localidad:
 Contratista: Edificaciones 3 Rios, S.A. de C.V.

S-04

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-SEPU-1810-2023
 Importe del Contrato s/IVA: \$26,873,070.71
 Periodo del Contrato: 26/10/2023 al 25/06/2024
 No. Estimación: 1
 Tipo de Estimación: Normal
 Importe de la Estimación: \$159,313.57
 Periodo de la Estimación: 26/10/2023 al 16/11/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN												
P01	PRELIMINARES											
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELÉTAS DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,129.92	\$16.25	0.00	1,129.9200	1,129.92	0.00	\$18,361.20	100.00	%	
Total Partida:										18,361.20		
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO											
P07S01	ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN											
P07S01C026	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 EN PILAS DE CIMENTACIÓN DEL No. 3 AL 8 (Ø 300" A 1"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, AMARRES, TRASLAPES, COLOCACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	26,656.31	\$35.01	0.00	3,280.8400	3,280.84	23,375.47	\$114,862.21	12.31	%	
Total Partida:										114,862.21		
PLATAFORMA												
P01	PRELIMINARES											
P01S01	DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES											
P01S01C014	DESMONTE DE TERRENO, CON TRACTOR SOBRE ORUGAS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	HA	0.16	\$21,949.31	0.00	0.1600	0.16	0.00	\$3,511.89	100.00	%	
P01S03	DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.											
P01S03C016	DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M3	277.00	\$81.51	0.00	277.0000	277.00	0.00	\$22,578.27	100.00	%	
Total Partida:										26,090.16		

[Firma]
 EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

[Firma]
 ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
 SUPERVISOR

[Firma]
 ARQ. MARIA MARGARITA CAVAZO TORQUEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA NORTE