

CONTRATISTA: **INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.**  
DIRECCION: CALLE VALERIO NO. 3552, COL. ALTAMIRA, CULIACAN DE ROSALES.  
R.F.C. **IUS120201AU2**

HOJA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: **GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

Fecha: **06-jul-22**

FINIQUITO DE OBRA

PGO: **22101** No DE OBRA: **220149**

PLANTEL: **PRIM. GENERAL FEDERALIZADA LAZARO CARDENAS** LOCALIDAD: **CULIACAN ROSALES** MUNICIPIO: **CULIACAN**

DESCRIPCION: **REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BASICAS ( AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADA LAZARO CARDENAS UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

PERIODO DE CONTRATO: DEL: **07-jun-22** AL: **06-jul-22** CONTRATO: **ISIFE-JED-ADE-JN-EPR-105-2022** FECHA DE CONTRATO: **31-may-22**

IMPORTE DE OBRA: \$ **49,935.11** CONVENIO ADICIONAL:  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ **-** PERIODO CONVENIO ADICIO  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ **199,934.97** TOTAL CONTRATO MÁS  
CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BASICAS ( AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADA LAZARO CARDENAS UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.													
VARIOS													
TIPO III-4	FABRICACION DE BANQUETA 1 20 M. DE LONG CON CONCRETO PULIDO RAYADO DE FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON MALLA DE REFUERZO 6-6/10-10 CON UN ESPESOR DE 10.0 CMS INCLUYE: RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR NIVEL NECESARIO ( 20.0 CM. PROM.), CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL	M3	8.40	\$1,325.12	\$11,131.02	8.40	\$11,131.02	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.40	\$11,131.02
TIPO III-4	FABRICACIÓN DE BARRA LAVAMANOS 3.20 X 0.50 MTS. CON UN ESP. DE 10.0 CMS. EN CONCRETO DE FC= 250KG/CM. ARM. CON VR 3/8" EN AMBOS SENTIDOS EMPOTRADA A MURO EXISTENTE. INCLUYE: RANURA EN MURO EXISTENTE PARA EMPOTRAR BARRA. CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A PIE DE SALIDA, SALIDAS SANITARIAS CON TUBO DE 2" PVC Y 3 SALIDAS HIDRAULICA CON TUBO DE PVC H DE 1/2" CONEXION DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICAS A REGISTRO EXISTENTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, INSTALACIÓN SANITARIA Y CONEXIONES HIDRAULICAS ( 3 SALIDAS), MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	1.00	\$31,916.49	\$31,916.49	1.00	\$31,916.49	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$31,916.49
					\$43,047.51		\$43,047.51		\$0.00		\$0.00		\$43,047.51
	SUMA REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS:				\$43,047.51		\$43,047.51		\$0.00		\$0.00		\$43,047.51
	SUMA REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS				\$43,047.51		\$43,047.51		\$0.00		\$0.00		\$43,047.51
					\$43,047.51		\$43,047.51		\$0.00		\$0.00		\$43,047.51
	IVA 16%				\$6,887.60		\$6,887.60		\$0.00		\$0.00		\$6,887.60
	TOTAL:				\$49,935.11		\$49,935.11		\$0.00		\$0.00		\$49,935.11

ING. FRANCISCO ANGULO PÉREZ  
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.  
Contratista

ING. JESÚS RIVERA AYÓN  
Supervisor