

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 870: Reencarpetado de Gasas de Acceso a  
Carretera: México 15 - Autopista Benito  
Juárez km 125+000.

01

Obra: Preenarpetado de Gazoas de acceso  
a carretera: Mexico 15 - Autopista  
Benito Juarez Km 125 to 000.

Del 09 al 21 de febrero del 2023  
Importe de la obra: \$ 2,983,875.80

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento  
a los trabajos correspondientes a la  
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo  
de Preseforzados, Concistas y Agregadas  
de Sinialoa (PREECASIN) el cual asigna al  
Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltrán como  
residente de obra

Los encargados de firmar y/o  
hacer anotaciones de bitácora serán  
por la Secretaría de Obras Públicas  
(S.O.P) el Aq. Margarita Camacho Barquez  
y por Preecasin el Ing. Luis Ernesto  
Verduzco Beltrán.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Reencarpetao de calzadas de acceso a carretera: Mexico 15 - Autopista Benito Juarez Km 1251000.

Del 09 al 21 de Febrero del 2023

En este día se inician los trabajos de reencarpetao con mezcla asfáltica caliente de dicha carretera, realizando las siguientes actividades:

- Acarreo de 45040 m<sup>3</sup> de mezcla asfáltica. Primer Kilometro. Volumen medio suelta.

- Se acarrearán 17,034.83 m<sup>3</sup>/km de mezcla asfáltica a kilómetros subsiguientes. Volumen medio suelta.

- 3,983.21 litros de riego de riego con emulsion catiónica SCR-60 a razón de 0.50 l/m<sup>2</sup>, de acuerdo a las normas SCT. Incluye: Barrido de la superficie con barredora con espino, aplicación, almacenamiento, calentamiento y bombeo.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA  
No.

03

Obra: Reencarpetao de GAZAS de acceso a carretera: Mexico 15 - Autopista Benito Juárez Km 125+000.

Del 09 al 21 de febrero del 2023.

Se continúa con los trabajos de reencarpetao de GAZAS con las siguientes actividades:

- Se adquirieron 358.2 m<sup>3</sup> de mezcla asfáltica en caliente elaborada en planta con agregado TUA 3/4" para la construcción de carpetas.
- Tendido y compactación de Carpea asfáltica (Mezcla caliente) en un total de 358.32 m<sup>3</sup>.
- Se inicia con trabajos de bacheo superficial a mano con mezcla caliente con un agregado máximo 3/4" utilizando un total de 3.00 m<sup>3</sup> de mezcla.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

04

Obras: Reencarpetao de Garzas de acceso a carretera. Mexico 15 - Antipista Benito Juarez Km 125+000.

21 de Febrero del 2023

Este día se inicia con trabajos de señalamiento horizontal de 10 cm de ancho con pintura tipo tráfico color blanco y Amarillo, obteniendo los siguientes resultados:

Raya lateral → Continua → 1.25 Km  
Blanca

Raya lateral → Continua → 1.25 Km  
Amarilla

El día 21 de febrero del 2023 Se dan por terminados los trabajos de reencarpetao de esta obra. Terminando las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA