

ELSSIE MARIA BOI CASTRO

CALLE ARTURO PIMBER CAMACHO, COL. DEL BOSQUE C.P. 81000, GUASAVE,
SINALOA, MEXICO.
R.F.C. BOCE7909086S0

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IPR).
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO
CONTRATISTA : C. ELSSIE MARIA BON CASTRO
CONTRATO No.: IPR-DOP-SIN-2025-005

LOCALIDAD: LA GUAMUCHILERA, SIN.
ESTIMACION: UNO

PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2025

CANTIDAD DE OBRA					IMPORTES DE OBRA EJECUTADA					
UNI	PRECIO	SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA	CONCEPTO	SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA
						CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.				
						PRELIMINARES				
M2	14.37	566.28		566.28	566.28	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA.	8,137.44	0.00	8,137.44	8,137.44
M2	214.44	20.16		20.16	20.16	DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	4,323.11	0.00	4,323.11	4,323.11
M2	522.28	20.16		20.16	20.16	REPOSICION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	10,529.16	0.00	10,529.16	10,529.16
M3	354.57	20.16		20.16	20.16	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	7,148.13	0.00	7,148.13	7,148.13
M2	298.24	20.16		20.16	20.16	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBRESANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIAL Y MANO DE OBRA.	6,012.52	0.00	6,012.52	6,012.52
						CIMENTACION				
PZA	5,974.58	14.00		14.00	14.00	ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.20X1.20 M DE 35 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" A C 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2-3/4"-, INCLUYE DADO DE 0.50 X 0.50 MTS ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2	83,644.12	0.00	83,644.12	83,644.12
JGO	2,367.39	14.00		14.00	14.00	ANCLAS PARA FIJAR COLUMNA CON DADO ARMADA CON ANCLAS DE VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" 85 CM. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CM. INCLUYE ESTRIBOS DE 1/4" Y TUERCAS HEXAGONALES DE 3/4"	33,143.46	0.00	33,143.46	33,143.46
TOTAL DE HOJA							152,937.95	0.00	152,937.95	152,937.95

REPRESENTANTE LEGAL
C. ELSSIE MARIA BON CASTRO
Elssie Bon Castro

SUPERVISOR
ING. JOSE LEON CASTRO VALDEZ
Jose Leon Castro Valdez

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
Juan Manuel Lopez Menchaca

CONFORME

CONFORME

CONFORME

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IPR).
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO
CONTRATISTA : C. ELSSIE MARIA BON CASTRO
CONTRATO No.: IPR-DOP-SIN-2025-005

LOCALIDAD: LA GUAMUCHILERA, SIN.
ESTIMACION: UNO

PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2025

CANTIDAD DE OBRA				IMPORTES DE OBRA EJECUTADA							
UNI	PRECIO	SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA	CONCEPTO	SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA	
PZA	7,683.47	14.00		14.00	14.00	ESTRUCTURA COLUMNA DE 4.00 M FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 12 ENCAJONADO CON PLACA BASE DE 14" X 12" X 1/2" DE ESPESOR Y PLACA EN LA PARTE SUPERIOR DE 14"X12" DE 1/2" DE ESPESOR CON BARRENOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE.	107,568.58	0.00	107,568.58	107,568.58	
PZA	44,550.65	7.00		7.00	7.00		311,854.55	0.00	311,854.55	311,854.55	
PZA	1,720.37	120.00		120.00	120.00		206,444.40	0.00	206,444.40	206,444.40	
				TOTAL DE HOJA				625,867.53	0.00	625,867.53	625,867.53
				IMPORTE DE ESTIMACION:				778,805.48	0.00	778,805.48	778,805.48
				SUBTOTAL:				778,805.48	0.00	778,805.48	778,805.48
				16% I.V.A.:				124,608.88	0.00	124,608.88	124,608.88
				TOTAL:				903,414.36	0.00	903,414.36	903,414.36
				INSPECCION Y VIGILANCIA 3%:				23,364.16	0.00	23,364.16	23,364.16
				IMPORTE TOTAL A LIQUIDAR:				880,050.19	0.00	880,050.19	880,050.19

REPRESENTANTE LEGAL
C. ELSSIE MARIA BON CASTRO
Elsie Bon Castro
CONFORME

SUPERVISOR
ING. JOSE LEON CASTRO VALDEZ
Jose Leon Castro Valdez
CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
Juan Manuel Lopez Menchaca
CONFORME



ELSSIE MARIA BON CASTRO
CALLE ARTURO PIMBER CAMACHO, COL. DEL BOSQUE C.P. 81000, GUASAVE,
SINALOA, MEXICO.
R.F.C. BOCE7909086S0

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO
CONTRATISTA : C. ELSSIE MARIA BON CASTRO
CONTRATO No.: IPR-DOP-SIN-2025-005

LOCALIDAD: LA GUAMUCHILERA, SIN.
ESTIMACION: UNO

CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD	
	EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL
CONTRATISTA : C. ELSSIE MARIA BON CASTRO									
PRELIMINARES									
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA			M2	31.20	18.15			566.28	566.28
DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.			M2	1.20	1.20		14.00	20.16	20.16
DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.			M2	1.20	1.20				
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD			M3	1.20	1.20	1.00	14.00	20.16	20.16
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBRESANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO			M2	1.20	1.20		14.00	20.16	20.16

Elsie Bon Castro

CIMENTACION	ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.20X1.20 M DE 35 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" A C 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F' C= 200 KG/CM2-3/4", INCLUYE DADO DE 0.50 X 0.50 MTS ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CONCRETO						PZA				14.00	14.00	14.00
	ANCLAS PARA PIERNA COLUMNA CON DADO ARMADA CON ANCLAS DE VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" 85 CM. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CM. INCLUYE ESTIBOS DE 1/4" Y						JGO				14.00	14.00	14.00
	ESTRUCTURA												
	COLUMNA DE 4.00 M FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 12 ENCAJONADO CON PLACA BASE DE 14" X 12" X 1/2" D3 ESPESOR Y PLACA EN LA PARTE SUPERIOR DE 14"X12" DE 1/2" DE ESPESOR CON BARRENOS, INCLUYE: SUMINISTRO.						PZA				14.00	14.00	14.00
	TRABE DE MARCO FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 12 ENCAJONADA CON CLIPS DE ANGULAR DE 3" X 3/16", INCLUYE PLACA DE ACERO DE 14" X 12" X 1/2" PARA CONEXIÓN EN LA PARTE CENTRAL, Y EN LAS PARTES EXTREMAS PLACAS DE 14" X 12" X 1/2", SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y						PZA				7.00	7.00	7.00
	LARGUEROS A BASE DE POLIN DE 4" X 6 M CAL. 14 ATORNILLADO EN LOS EXTREMOS EN CLIP DE ANGULAR SOLDADOS A TRABES.						PZA				120.00	120.00	120.00

Elisble Zon Custos