

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CALLE RÍO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLÓN A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

**Importe de la Estimación s/IVA**

\$884,785.87

**Municipio:** Ahome

**Localidad:**

**Contratista:** CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023

**Importe del Contrato s/IVA:**

\$3,975,777.17

**No. Estimación:**

3

**Tipo Estimación:**

Normal

**Periodo del Contrato:** 25/07/2023

al 25/11/2023

**Periodo de la Estimación:** 11/09/2023

al 11/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P01	PRELIMINARES	152,916.30
P06	OBRAS VIALES	731,869.57

Total Paquete s/IVA:

884,785.87

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$884,785.87

CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

# ITEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CALLE RÍO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLÓN A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Ahome

**Localidad:**

**Contratista:** CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$3,975,777.17

**Periodo del Contrato** 25/07/2023 al 25/11/2023

**No. Estimación:** 3

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$884,785.87

**Periodo de la Estimación:** 11/09/2023 al 11/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN											
P01	PRELIMINARES										
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN										
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	1,310.00	\$116.73	0.00	1,310.0000		1,310.00	0.00	\$152,916.30	100.00 %
										</	

CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO  
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE



# ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CALLE RÍO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLÓN A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Ahome

**Localidad:**

**Contratista:** CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$3,975,777.17

**Periodo del Contrato** 25/07/2023 al 25/11/2023

**No. Estimación:**

**Tipo de Estimación:**

**Importe de la Estimación:**

**Periodo de la Estimación:**

3

Normal

\$884,785.87

11/09/2023 al 11/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación		Estimaciones				
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100											
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	416.00	\$872.28	0.00	416.0000		416.00	0.00	\$362,868.48	100.00	%
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN.											
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	3,120.00	\$24.99	0.00	3,120.0000		3,120.00	0.00	\$77,968.80	100.00	%

**Total Partida:**

731,869.57

CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO  
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE