



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

12/05/2022

CONTRATISTA:

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR,
SIN. C.P. 82016

R.F.C.
HECM620610367

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220255	C.C.T.	25DJN1429X	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO RAFAEL BUELNA			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO RAFAEL BUELNA, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,307.60
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,257.66
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$447,995.59

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION ELECTRICA	\$ 42,506.55
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 42,506.55
SUB TOTAL=	\$ 42,506.55
I.V.A AL 16 %	\$ 6,801.05
TOTAL =	\$ 49,307.60

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
CONTRATISTA

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA 12/05/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR, SIN. C.P. 82016
R.F.C.
HECM620610367

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22101 No. DE OBRA: 220255 C.C.T. 250JN1429X ESTIMACIÓN: 01 FINIQUITO
PLANTEL: PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO RAFAEL BUELNA LOCALIDAD: MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO RAFAEL BUELNA, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA: \$49,307.60
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$17,257.66
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$447,995.69

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PÚ	\$					
	REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO RAFAEL BUELNA, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA									
	REHABILITACION DE ELECTRICO									
10	LINEA DESFASADA CORTA CIRCUITO DE AULA, INCLUYE PZA ROSETA DE PORCELANA DE 3", APAGADOR SENCILLO CON TAPA DE UNA VENTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION INSTALACION DE TUBERIA PARA COMPRESOR DE	PZA	1.00	\$2,247.14	\$2,247.14	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,247.14
11	INSTALACION DE TUBERIA PARA COMPRESOR DE MINISPLIT, INCLUYE TUBO DE 1/2" Y 3/8" PARA GAS, LATA REFRIGERANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	ML	1.00	\$3,824.01	\$3,824.01	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,824.01
12	VENTILADOR DE TECHO (TIPO REHILETE), TRES ASPAS, MOTOR DE ACERO INOXIDABLE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO Y COLOCACION, CONTROL REMOTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXION Y MATERIAL DE FIJACION A LA LOSA,	PZA	2.00	\$2,649.52	\$5,299.04	2.00	0.00	0.00	2.00	\$5,299.04
13	DESMONTAJE DE VENTILADOR TIPO REHILETE SIN PZA RECUPERACION, SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT MIRAGE DE 1	PZA	2.00	\$92.70	\$185.40	2.00	0.00	0.00	2.00	\$185.40
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT MIRAGE DE 1 TONELADA MODELO LIFE 12 INCLUYE TUBO DE 1/2" Y 3/8" PARA GAS, LATA REFRIGERANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	2.00	\$9,990.24	\$19,980.48	2.00	0.00	0.00	2.00	\$19,980.48
15	DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE SIN RECUPERACION DE 30X30 CM HASTA UNA ALTURA DE 5.0 MTS SE DEBERA CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO, MANO COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE	PZA	2.00	\$60.19	\$120.38	2.00	0.00	0.00	2.00	\$120.38
16	SOBREPONER CON BISEL ABATIBLE 2X32 INICIALES, DIFUSOR PRISMATICO 100% ACRILICO DE 3 MM DE ESPESOR, GABINETE CON LAMINA, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA TUBOS ALTA REFLECTANCIA	PZA	2.00	\$1,601.04	\$3,202.08	2.00	0.00	0.00	2.00	\$3,202.08
17	COLOCACION DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS MODELO LIFE 12, INCLUYE TUBO DE 3/8" Y 1/2" PARA GAS, LATA REFRIGERANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	2.00	\$3,824.01	\$7,648.02	2.00	0.00	0.00	2.00	\$7,648.02
IMPORTE REHABILITACION DE BAÑOS										\$42,506.55

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor