



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR,  
SIN. C.P. 82016

R.F.C.  
HECM620610367

FECHA

09/05/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220266	C.C.T.	25DPR17660	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO ANTONIO PANTOJA RAMIREZ			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO  
ANTONIO PANTOJA RAMIREZ, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA:	\$49,757.83
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,415.24
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$447,995.59

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION ELECTRICA \$ 42,894.68

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 42,894.68

SUB TOTAL= \$ 42,894.68  
I.V.A AL 16 % \$ 6,863.15  
TOTAL = \$ 49,757.83

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

CONTRATISTA

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ

SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



1 de 1

0

FECHA  
HOJA:

09/05/2022

CONTRATISTA:  
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA  
DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR, SIN. C.P. 82016  
R.F.C.  
HECM620610367

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220266	C.C.T.	26DPR17660	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO ANTONIO PANTOJA RAMIREZ			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO ANTONIO PANTOJA RAMIREZ, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,757.83
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,415.24
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$447,995.59

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO ANTONIO PANTOJA RAMIREZ, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA									
	REHABILITACION ELECTRICA									
20	COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER CON BISEL ABATIBLE 2X32 INICIALES, DIFUSOR PRISMATICO 100% ACRILICO DE 3 MM DE ESPESOR, GABINETE CON LAMINA, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA TUBOS ALTA REFLECTANCIA EQUIPADA CON 2 LAMPARAS DE 18 WATTS TIPO LED, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, DIFUSOR	PZA	23.00	\$1,601.04	\$36,823.92	23.00	0.00	0.00	23.00	\$36,823.92
21	DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE SIN RECUPERACION DE 30X30 CM HASTA UNA ALTURA DE 5.0 MTS SE DEBERA CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	PZA	23.00	\$60.18	\$1,384.14	23.00	0.00	0.00	23.00	\$1,384.14
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO INCLUYE: CONTACTO DOBLE CON TAPA BTICINO, CINTA AISLANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (DESDE CENTRO DE CARGA A AULA)	PZA	5.00	\$407.4200	\$2,037.10	5.00	0.00	0.00	5.00	\$2,037.10
23	VENTILADOR DE TECHO 8 TIPO REHILETE), TRES ASPAS, MOTOR DE ACERO INOXIDABLE, TRES VELOCIDADES SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO Y COLOCACION, CONTROL REMOTO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y MATERIAL DE FIJACION A LA LOSA, ANDAMIOS, PRUEBAS.	PZA	1.00	\$2,649.52	\$2,649.52	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,649.52
IMPORTE REHABILITACION DE BAÑOS										\$42,894.68

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA  
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA  
Contratista

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ  
Supervisor