

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div>			MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME FUNDADO EN 1918</div>		FINIQUITO	
		HOJA		1						
		DE		4						
OBRA:	(103AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO I, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.			
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023						AL		24 DE AGOSTO DEL 2023		
FECHA:						24 DE AGOSTO DEL 2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E7 (ULTIMA)		TOTALES				
	(103AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO I, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.									
1	REHABILITACION DE PARQUE									
1.1	REHABILITACION DE BEBEDEROS									
1.1.1	TRAPEZOIDALES Y LINEA DE AGUA									
1.1.1	COLOCACION DE LINEA DE AGUA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO PARA CPVC, MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	41.46	41.46		41.46	0.00	\$147.40	\$0.00	
1.1.2	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDERO TRAPEZOIDAL DE 0.20X0.20 M DE BASE INFERIOR Y 0.30X0.30 M DE BASE SUPERIOR DE CONCRETO A ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C 20 CM DE SEPARACIÓN, CIMBRA APARENTE Y FRANJAS HORIZONTALES A BASE DE FIGOLIT QUEMADO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KGCM2 TMA 19 MM CON 2 KG DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL POR CADA SACO DE CEMENTO CONSIDERADO EN EL BÁSICO, TUBERÍA DE PVC DE 1/2" AHOGADA, LLAVE DE NARIZ CROMADA Y POCETA HECHA A BASE DE CONCRETO PULIDO Y BASE DE CONCRETO DE 1.00X1.00 M.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$5,354.02	\$0.00	
				SUBTOTAL REHABILITACION DE BEBEDEROS TRAPEZOIDALES Y LINEA DE AGUA				\$0.00		



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

VERÓNICA I. PÉREZ ROMÁN



C. VERÓNICA ISABEL PÉREZ ROMÁN
CONTRATISTA

REVISADO

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLA REYES
RESIDENTE DE OBRA

REVISADO

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div></div> <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		<div></div> <div>AHOME</div>		FINIQUITO			
								HOJA	2		
								DE	4		
OBRA:	(103AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO I, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023				
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.				
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023						AL		24 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA:	24 DE AGOSTO DEL 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
				E7 (ULTIMA)	TOTALES						
1.2	COLOCACION DE BANCAS										
1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA ,INCLUYE: EXCAVACION, DADO, INSTALACION, MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.00	3.00	3.00	0.00	\$23,052.57	\$0.00			
								\$0.00			
1.3	REPOSICION DE BOTES DE BASURA										
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE, MARCA GRIJALVA DE 0.60M DE LARGO, ANCHO 0.40M Y 1M DE ALTO, INCLUYE: EXCAVACION,DADO,MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00	\$14,508.62	\$0.00			
								\$0.00			
1.4	COLOCACION DE POSTE Y LAMPARAS PARA ALUMBRADO										
1.4.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN CEPA EN SECO DE 0.00 A 0.80 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	M3	0.24	0.24	0.24	0.00	\$234.41	\$0.00			
1.4.2	DADO DE 30X50X80 CM. DE CONCRETO SOLIDO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL, NIVELACIÓN, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00	\$1,311.29	\$0.00			
1.4.3	COLOCACION DE LUMIARIA PUNTA DE POSTE, DE 80W, 100-127V, 1200 LM, 5000 K, ACABADO COLOR NEGRO MODELO: LUMASTER-STL008-TV MARCA: LUMARTEIKE INCLUYE: CABLEADO DOS HILOS DE LAMPARA A REGISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,030.83	\$0.00			



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



VERONICA I. PINA ROMAN
CONTRATISTA

REVISADO

ARIQ MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

ANOTADO

ARIQ JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>		<div></div>		FINQUITO				
				HOJA	3			
				DE	4			
OBRA:	(103AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO I, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023	
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.	
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023						FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E7 (ULTIMA)	TOTALES			
1.4.4	COLOCACION DE REGISTRO TIPO CUBETA INCLUYE : EXCAVACION, MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00	4.00	4.00	0.00	\$952.67	\$0.00
1.4.5	EXCAVACION Y COLOCACION DE CABLEADO ELECTRICO, INCLUYE: MANGUERA, MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	33.57	33.57	33.57	0.00	\$69.29	\$0.00
				SUBTOTAL COLOCACION DE POSTE Y LAMPARAS PARA ALUMBRADO				\$0.00
1.5	REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES							
1.5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL (SUBE Y BAJA) INLCUYE: EXCAVACION, DADO, INSTALACION, MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$15,054.70	\$0.00
1.5.2	PINTURA EN JUEGOS INFANTILES, INCLUYE: PINTURA , FONDO, MATERIAL, EQUIPO , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	39.00	39.00	39.00	0.00	\$140.87	\$0.00
				SUBTOTAL REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES				\$0.00
1.6	COLOCACION DE PORTERIA							
1.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA A BASE DE TUBO MECANICO DE 3" CEDULA 30, INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, EQUIPO , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00	\$11,733.53	\$0.00
				SUBTOTAL COLOCACION DE PORTERIA				\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

VERONICA I. PIÑA ROMAN
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLA REYES
RESIDENTE DE OBRAS

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	4	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	4	
OBRA:	(103AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO I, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.	
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023							FECHA:	24 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E7 (ULTIMA)		TOTALES			
EXT	EXTRAORDINARIOS								
EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA POSTE, DE 80W, 100-127V, 1200 LM, 5000K, ACABADO COLOR NEGRO MATE, MARCA: ARTE, MODELO ARTE-STL008 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: POSTE DE 4.5 M. CABLEADO DOS HILOS DE LAMPARA A REGISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$13,074.77	\$0.00
SUBTOTAL EXTRAORDINARIOS								\$0.00	
SUBTOTAL:								\$0.00	
IVA:								\$0.00	
TOTAL A CANCELAR								\$0.00	
INVERSIÓN DE LA OBRA+CONVENIO								\$218,800.35	
INVERSIÓN EJERCIDA:								\$218,800.35	
SALDO NO EJERCIDO:								\$0.00	



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

Veronica Isabel Pina Roman
C. VERONICA ISABEL PINA ROMAN
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
REVISADO
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
PRESIDENTE DE OBRA

Jesus Ernesto Tapia Castro
AUTORIZADO
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS