



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA:

MIGUEL DIAZ CAMPOS

DOMICILIO: ALAMOS N° 250 FRACC. PRADERAS DEL
SOL, VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE
NAVOLATO, SINALOA. C.P. 80378

R.F.C.

DICM-571206-U48

FECHA

10/03/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220010	C.C.T.	25DPR1199L	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA REFORMA			LOCALIDAD:	EJ. BENITO JUAREZ	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y COLOCACION DE LUMINARIA EN TECHUMBRE EN PRIMARIA REFORMA UBICADA EN EJ. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,008,077.94
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,008,077.94

OBRA

IMPORTE

COLOCACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE	
PRELIMINARES	\$ 981.37
CIMENTACION	\$ 10,662.92
ALBAÑILERIA	\$ 3,738.84
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 81,756.23
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	
DESMONTAJE DE CERCA	\$ 66,058.87
COLOCACION DE MALLA	\$ 535,734.77
OBRA EXTERIOR	\$ 53,677.78

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 752,610.78

SUB TOTAL= \$ 752,610.78

I.V.A AL 16 % \$ 120,417.72

TOTAL = \$ 873,028.50


MIGUEL DIAZ CAMPOS
CONTRATISTA


ARQ. EDITH LILIANA RUIZ ARMENTA
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
MIGUEL DIAZ CAMPOS
DOMICILIO: ALAMOS N° 250 FRACC. PRADERAS DEL SOL, VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. C.P. 80378
R.F.C.
DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DICM-571206-U48

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220010	C.C.T.	25DPR1199L	ESTIMACIÓN:		01	
PLANTEL:	PRIMARIA REFORMA				LOCALIDAD:	EJ. BENITO JUAREZ		MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y COLOCACION DE LUMINARIA EN TECHUMBRE EN PRIMARIA REFORMA UBICADA EN EJ. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	\$1,008,077.94
DE ANTIPO DE OBRA:	\$0.00
TE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,008,077.94

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y COLOCACION DE LUMINARIA EN TECHUMBRE EN PRIMARIA REFORMA UBICADA EN EJ. COLOCACION DE LUMINARIAS EN PRELIMINARES									
86903	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er KILOMETRO INCLUYENDO: MANO DE OBRA Y EQUIPO (MEDIDO SUELTO)	M3	21.44	\$45.88	\$ 983.67	21.39	0.00	0.00	21.39	\$ 981.37
	CIMENTACION				\$ -					
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A"INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD.INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	21.44	\$498.50	\$ 10,687.84	21.39	0.00	0.00	21.39	\$ 10,662.92
	ALBAÑILERIA				\$ -					
31296	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.CON TABIQUE RECOCIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CONCRETO F'C=100KG/CM2, CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA, LAMINA No 18.	PZA	1.00	\$3,738.84	\$ 3,738.84	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,738.84
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
51004	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE LAMINA Y TUBO DE FIERRO GALV. P.D INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	10.00	\$1,443.52	\$ 14,435.20	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 14,435.20
51353	S.y C. DE TABLERO DE CONTROL QO-2 PARA DOS CIRCUITOS MONOFASICOS INTERPERIE, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$840.71	\$ 840.71	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 840.71
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00	\$371.64	\$ 371.64	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 371.64
51742	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL #2	ML	63.00	\$257.84	\$ 16,243.92	60.00	0.00	0.00	60.00	\$ 15,470.40
51469	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #8	ML	31.50	\$115.23	\$ 3,629.75	30.00	0.00	0.00	30.00	\$ 3,456.90
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 38MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	30.50	\$174.91	\$ 5,334.76	29.00	0.00	0.00	29.00	\$ 5,072.39
51041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA ELECTRICA, SENSOR DE LUZ	PZA	2.00	\$692.72	\$ 1,385.44	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,385.44
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 1.0 MTS. POR 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR.	PZA	1.00	\$537.35	\$ 537.35	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 537.35
80062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 250 WATTS, 110V/220V (BIVOLT) COLOR DE CARCASA GRIS. TRABAJO TERMINADO	PZA	10.00	\$4,018.62	\$ 40,186.20	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 40,186.20

CONTRATISTA:
MIGUEL DIAZ CAMPOS
DOMICILIO: ALAMOS N° 250 FRACC. PRADERAS DEL SOL, VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. C.P. 80378
R.F.C.
DICM-571206-U48

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220010	C.C.T.	25DPR1199L	ESTIMACIÓN:	01	
PLANTEL:	PRIMARIA REFORMA				LOCALIDAD:	EJ. BENITO JUAREZ	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y COLOCACION DE LUMINARIA EN TECHUMBRE EN PRIMARIA REFORMA UBICADA EN EJ. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.							
IMPORTE DE OBRA:			\$1,008,077.94					
TE DE ANTICIPO DE OBRA:			\$0.00					
TE TOTAL DE CONTRATO:			\$1,008,077.94					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL				\$ -					
	DESMONTAJE DE CERCA				\$ -					
89657	DESMONTAR CERCO DE MALLA CICLONICA, TRABAJO TERMINADO	ML	339.10	\$100.66	\$ 34,133.81	339.02	0.00	0.00	339.02	\$ 34,125.75
85109	DEMOLICION DE CADENA Y/O CASTILLO DE 14X15 CMS. INCL. RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA	ML	330.60	\$81.74	\$ 27,023.24	385.52	0.00	54.92	385.52	\$ 31,512.40
86903	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er KILOMETRO INCLUYENDO: MANO DE OBRA Y EQUIPO (MEDIDO SUELTO)	M3	6.99	\$45.88	\$ 320.70	9.17	0.00	2.18	9.17	\$ 420.72
	COLOCACION DE MALLA				\$ -					
89651	SUM. Y COL. DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.50 MTS. INC. POSTE DE 3" , SW 1 5/8", ABRAZADERA, TORNILLERIA Y ALAMBRE GALVANIZADO	ML	329.10	\$849.69	\$ 279,632.98	329.02	0.00	0.00	329.02	\$ 279,565.00
41013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPADA GALVANIZADA Y TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS SOBRE CERCA DE MALLA DE TELA CICLONICA.	ML	339.10	\$56.38	\$ 19,118.46	339.02	0.00	0.00	339.02	\$ 19,113.95
89662	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE 5.00X2.50 MTS DE MALLA CICLONICA EN DOS HOJAS. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO	PZA	2.00	\$9,887.12	\$ 19,774.24	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 19,774.24
31020	CADENA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 14X35.00 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS. DEL #4 + 2 VARILLAS. DEL #3 ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20.0 CM INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	329.10	\$920.02	\$ 302,778.58	199.00	0.00	0.00	199.00	\$ 183,083.98
21302	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO, AFINE Y ACABADO P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE	M3	9.04	\$3,782.92	\$ 34,197.60	10.04	1.00	1.00	9.04	\$ 34,197.60
	OBRA EXTERIOR									
33073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ACRILICO DE 12 MM DE 120 X 180 CM. INCLUYE MANO DE OBRAY HERRAMIENTA, ANCLAS Y ARO	PZA	2.00	\$19,600.07	\$ 39,200.14	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 39,200.14

[Firma]

[Firma]

FECHA: 10/03/2022
HOJA: 3 de 3

CONTRATISTA:

MIGUEL DIAZ CAMPOS

DOMICILIO: ALAMOS N° 250 FRACC. PRADERAS DEL SOL, VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE
NAVOLATO, SINALOA. C.P. 80378

R.F.C.

DICM-571206-U48

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220010	C.C.T.	25DPR1199L	ESTIMACIÓN:		01
PLANTEL:	PRIMARIA REFORMA				LOCALIDAD:	EJ. BENITO JUAREZ	MUNICIPIO:	AHOME

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y COLOCACION DE LUMINARIA EN TECHUMBRE EN PRIMARIA REFORMA UBICADA EN EJ. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,008,077.94
DE ANTIPO DE OBRA:	\$0.00
TE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,008,077.94

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
89680	Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre 18, con medidas de 3.00 x 2.00 mts, y bastidor de PTR de 1 1/2" X 1 1/2" con patas de 1.40 mts., con patas de PTR 2" x 2", Se deberá considerar para este trabajo; suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, perfiles, primer, pintura de esmalte color blanco, escudo nacional, logotipos, leyendas, con los colores e indicaciones del I.S.I.F.E.	pza	1.00	\$14,477.64	\$ 14,477.64	2.00	1.00	1.00	1.00	\$ 14,477.64
TOTAL DE COLOCACION DE LUMINAR										752,610.78
TOTAL ESTIMACIÓN:										752,610.78

MIGUEL DIAZ CAMPOS
Contratista

ARQ. EDITH LILIANA RUIZ ARMENTA
Supervisor