

HOJA:

1 de 1

Fecha: 08-jun-22

CONTRATISTA:
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
DIRECCION: AVENIDA SANTOS DEGOLLADO #321 COLONIA CENTRO, GUASAVE, GUASAVE, SINALOA
C.P.81000
R.F.C.
LOCM860907Q7A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101 No DE OBRA: 220196
PLANTEL: PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA. MARIA PACHECO LOCALIDAD: SAN BLAS MUNICIPIO: EL FUERTE
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA. MARIA PACHECO, UBICADO EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-may-22 AL: 08-jun-22 CONTRATO: ISIFE-JED-ADE-EPR-049-2022 FECHA DE CONTRATO: 03-may-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 49,972.27 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 17,480.29 PERÍODO CONVENIO ADICIONAL: DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 192,109.47 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PU	MONTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACION DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA. MARIA PACHECO, UBICADO EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.													
I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento													
DESMONTAJES													
DES.199	DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER, DE VARIAS MEDIDAS DE A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, DESCONEXION, ACARREOS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, P.U.O.T	PZA	4.00	\$241.89	\$967.56	4.00	\$967.56	2.00	\$483.78	0.00	\$0.00	8.00	\$1,451.34
					\$967.56		\$967.56		\$483.78		\$0.00		\$1,451.34
INSTALACIONES ELECTRICAS													
SS055.00	CABLEADO EN SALIDA DE ALUMBRADO CON CABLE THW CAL 12, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIO, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, INSTALACION, CONEXION, CINTA, PRUEBAS, PUNTAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	343.00	\$36.73	\$12,598.39	358.80	\$13,182.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	358.80	\$13,182.40
IE 010	SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS GALVANIZADAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CURVAS, COPILES, APAGADOR, ALAMBRE GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	4.00	\$1,514.80	\$6,059.20	4.00	\$6,059.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$6,059.20
43570.00	TUBERIA CONDUIT P. D. GALVANIZADA DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	ML	125.00	\$118.29	\$14,786.25	79.36	\$9,387.49	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	79.36	\$9,387.49
IE 040	COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER, CON BISEL AGATIBLE 2X3WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTE (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%-THD<20%, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXION Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	4.00	\$2,167.04	\$8,668.16	6.00	\$13,002.24	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$13,002.24
					\$42,112.09		\$41,631.33		\$0.00		\$0.00		\$41,631.33
	REHABILITACION DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA. MARIA PACHECO, UBICADO EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.			\$43,079.56		\$42,598.89		\$483.78		\$0.00			\$43,082.67

I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento													
DESMONTAJES			\$967.56		\$967.56		\$483.78		\$0.00				\$1,451.34
INSTALACIONES ELECTRICAS			\$42,112.00		\$41,631.33		\$0.00		\$0.00				\$41,631.33
			\$43,079.56		\$42,598.89		\$483.78		\$0.00				\$43,082.67
POR CIERRE DE OBRA SOLO SE COBRARA:													
SUB TOTAL = \$ 43,079.54			\$43,079.56		\$42,598.89		\$483.78		\$0.00				\$43,082.67
I.V.A AL 16% \$ 6,892.73			\$43,079.56		\$42,598.89		\$483.78		\$0.00				\$43,082.67
TOTAL = \$ 49,972.27			\$6,892.73		\$6,815.82		\$77.40		\$0.00				\$6,893.23
			\$49,972.29		\$49,414.71		\$561.18		\$0.00				\$49,975.90
DIFERENCIA CONTRATO			-\$3.63										

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor