







<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div></div> <div>MUNICIPIO DE AHOMÉ</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div> <div><div>AHOME</div><div>ESTADO DE SINALOA</div><div>2021-2024</div></div>							FINIQUITO		
							HOJA		1
							DE		1
OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN CALLEJÓN AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-023-23	
							CONTRATISTA:	SELCOSIN S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 16 DE OCTUBRE DE 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023							FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
1	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUILLERMO PRIETO								
01	ALUMBRADO PUBLICO								
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PUNTA POSTE GARDEN CON SISTEMA LED 70 W 100-277 6500K. LUMINARIA PUNTA POSTE ORLEANS CON SISTEMA LED 70 W 100-277 6500K, BRAZO L 0.80X 2", PINTURA, CABLEADO, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9	0	9.00	9.00	0.00	10496.46	\$0.00
002	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	200	0	200.00	200.00	0.00	51.4	\$0.00
003	SUMINISTRO Y COLOCACION BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, TAQUETES, TORNILLOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9	0	9.00	9.00	0.00	652.8	\$0.00
004	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CONEXIONES PARA REGISTRO INCLUYE: CONECTORES BIMETALICOS TENSION MINIMA CAL. 1/0, CINTA AISLANTE SUPER 33, 23 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	9	0	9.00	9.00	0.00	338.96	\$0.00
005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	0	1.00	1.00	0.00	446.37	\$0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUILLERMO PRIETO									
								\$0.00	
SUBTOTAL:								\$0.00	
IVA:								\$0.00	
TOTAL								\$0.00	
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:								\$132,379.61	
INVERSIÓN EJERCIDA:								\$132,379.61	
SALDO NO EJERCIDO:								\$0.00	

CONFORME  
  
 C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO  
 SELCOSIN S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA

  
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 REVISADO POR  
  
 ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
 PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO  
  
 ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS