

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

*Obra 684: Conserv. menor destinos turisticos carr:
E.C. Int. No 15 - Cosala.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conserv. menor destinos turisticos
Carr: E-c. Int. No 15- Cosala.

Del 04 de Abril al 22 de Mayo del 2022
Importe de la obra: \$ 1,839,578.43

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo
de Preecificados, Concretos y Agregados
de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna
al Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador
como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de Bitácora serán por la
Secretaria de Obras Publicas (S.O.P.) el
Arg. Gilberto Camacho Armenta y por
Preecasin el Ing. Jesus Martin Gonzalez
Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conserv. menor destinos turísticos
Carr: E.C. Int. No 15 - Casalia.

Del 04 al 10 de Abril del 2022.

En este día se inician los trabajos de conservación menor en dicha carretera con trabajos de señalamiento horizontal de 30 cm de ancho con pintura amarilla tipo tráfico con microesfera a razón de 700 gr/lit de pintura. Obteniendo los siguientes resultados:

Raya Central → Continua
 Amarilla
 IZQ → 46.50
 DER → 46.65

Raya Central → Discontinua → 11.15 km
 Amarilla

Se utilizaron 3570.00 litros de pintura amarilla y 2.570.00 kg de microesfera.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obró: Conserv. menor destinos turísticos
Carri. E.C. Int. No 15 - Casala.

Del 16 al 22 de Mayo del 2022

En esta fecha se continúa con los trabajos de conservación menor en dicha carretera con bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente agregado máximo 3/4" a finos, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Mezcla m3
16/05/2022	BA-03	5.00
21/05/2022	BA-03	5.00

Con fecha del 22 de Mayo del 2022 se dan por terminados los trabajos de bacheo utilizando 10.00 m3 de mezcla asfáltica, Terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA