

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad: San Benito

Contratista: CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1605C-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$723,430.39

Importe del Contrato s/IVA: \$1,266,624.22

No. Estimación: 1, ✓

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 17/05/2022 al 14/08/2022 ✓

Periodo de la Estimación: 17/05/2022 al 31/05/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 30.0 M Y DE 16" DE DIAMETRO	
P01	PRELIMINARES	3,393.60 ✓
P28	PERFORACIONES	634,836.52 ✓
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	35,000.11 ✓
P37	ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO	50,200.17 ✓
Total Paquete s/IVA:		723,430.40 ✓


Ajuste por Redondeo: -\$0.01 ✓

Total de Estimación s/IVA: \$723,430.39 ✓


CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

CAMACHO BORQUEZ MARIA MARGARITA
SUPERVISOR DE LA SOP


ARQ. CARMEN R. UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

10/08/2022

Página 1 de 3

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Mocorito
Localidad: San Benito
Contratista: CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1605C-
Importe del Contrato s/IVA \$1,266,624.22
Periodo del Contrato 17/05/2022 al 14/08/2022

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$723,430.39
Periodo de la Estimación: 17/05/2022 al 31/05/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
						Anterior	Estimación	Estimaciones			
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 30.0 M Y DE 16" DE DIAMETRO											
P01	PRELIMINARES										
P01S63	SUMINISTRO, ACARREO Y RIEGO DE AGUA EN PIPA, INCLUYE: EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA MAQUINARIA, LA H										
5015 01	ACARREO DE AGUA EN CAMION PIPA EN EL 1ER KM.	M3	60.00	\$31.96	0.00	60.0000	60.00	0.00	\$1,917.60	100.00	%
5015 02	ACARREO DE AGUA EN CAMIÓN PIPA EN KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3	180.00	\$8.20	0.00	180.0000	180.00	0.00	\$1,476.00	100.00	%
Total Partida:										3,393.60	
P28	PERFORACIONES										
P28S01	PERFORACIÓN DE POZOS CON EQUIPO MECÁNICO,										
5000 00	LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	PZA	1.00	\$38,748.44	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$38,748.44	100.00	%
5000 01	MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN TIPO PULSETA CON CAP. PARA 250 ML.	LOTE	1.00	\$28,000.09	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$28,000.09	100.00	%
5001 01	INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN	P.G.	1.00	\$24,000.10	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$24,000.10	100.00	%
5080 03	(AFORO) DESARROLLO Y PRUEBA DE BOMBEO CON TURBINA ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN PLAZO DE 24 HORAS.	PZA.	1.00	\$40,000.10	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$40,000.10	100.00	%
5081 03	HORAS EFECTIVAS DE BOMBEO EN POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HORAS	HORA	12.00	\$1,500.04	0.00	12.0000	12.00	0.00	\$18,000.48	100.00	%
P28S02	PERFORACIÓN DE POZOS EN MATERIAL I PARA PROFUNDIDADES DE 100.01 A 200.00 M.										
501503	PERFORACIÓN EXPLORATORIO EN TERRENO TIPO I DE 0.00 A 30.00 ML DE PROFUNDIDAD CON UN DIAMETRO DE 12 1/4".	ML	10.00	\$4,500.02	0.00	10.0000	10.00	0.00	\$45,000.20	100.00	%
501504	PERFORACION DE AMPLIACION EN TERRENO TIPO I DE 0.00 A 30.00 ML DE PROFUNDIDAD CON UN DIAMETRO DE 18".	ML	10.00	\$4,200.02	0.00	10.0000	10.00	0.00	\$42,000.20	100.00	%
P28S05	PERFORACIÓN DE POZOS EN MATERIAL II PARA PROFUNDIDADES DE 0.00 A 100.00 M.										
5030 01	PERFORACION EXPLORATORIO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 30.00 ML DE PROFUNDIDAD CON UN DIÁMETRO DE 12 1/4".	ML	10.00	\$4,695.30	0.00	10.0000	10.00	0.00	\$46,953.00	100.00	%
5040 037	PERFORACION DE AMPLIACION EN TERRENO TIPO II DE 0.00 AL 30.00 ML DE PROFUNDIDAD CON UN DIAMETRO DE 18"	ML	10.00	\$4,027.29	0.00	10.0000	10.00	0.00	\$40,272.90	100.00	%

DE POZOS EN MATERIAL III PARA PROFUNDIDADES DE 0.00 A 100.00 M.										
5030 02	PERFORACION EXPLORATORIO EN TERRENO TIPO III DE 0.00 ML DE PROFUNDIDAD CON UN DIÁMETRO DE 12 1/4".	ML	10.00 ✓	\$4,800.03 ✓	0.00	10.0000	10.00	0.00	\$48,000.30	100.00 %
5040 038	PERFORACION DE AMPLIACION EN TERRENO TIPO III DE 0.00 AL 30.00 ML DE PROFUNDIDAD CON UN DIÁMETRO DE 18".	ML	10.00 ✓	\$4,300.00 ✓	0.00	10.0000	10.00	0.00	\$43,000.00	100.00 %
P28S14 GRAVA PARA FILTROS EN POZOS										
5065 01	SUMINISTRO DE GRAVA TIPO REDONDA EN DIAMETROS DE 1/2 - 3/4, Y 1", INCLUYE; FLETE	M3	9.00 ✓	\$1,200.00 ✓	0.00	9.0000	9.00	0.00	\$10,800.00	100.00 %
P28S21 TUBO PARA ADEME CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN										
508107	SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO LISA PARA ADEME DE 12" DE DIÁMETRO.	ML	6.20 ✓	\$4,250.01 ✓	0.00	6.2000	6.20	0.00	\$26,350.06	100.00 %
508108	SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO RANURADA PARA ADEME DE 10" DE DIÁMETRO.	ML	24.30 ✓	\$4,972.02 ✓	0.00	24.3000	24.30	0.00	\$120,820.09	100.00 %
508105	COLOCACION DE TUBERIA ACERO PARA ADEME DE 12"	ML	30.50 ✓	\$700.01 ✓	0.00	30.5000	30.50	0.00	\$21,350.31	100.00 %
508106	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA PARA CONTRADEME DE 18" DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR.	ML	6.20 ✓	\$6,000.03 ✓	0.00	6.2000	6.20	0.00	\$37,200.19	100.00 %
508104	COLOCACION DE TUBERIA PARA CONTRADEME DE 18" DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR	ML	6.20 ✓	\$700.01 ✓	0.00	6.2000	6.20	0.00	\$4,340.06	100.00 %
Total Partida:									634,836.52	
P33 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN										
P33S15 LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA										
506602	LIMPIEZA DE POZO, INCLUYE: PISTONEO PARA EL REACOMODO DE GRAVAS Y SU DESASOLVE CON EQUIPO DE PERFORACIÓN	PZA	1.00 ✓	\$35,000.11 ✓	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$35,000.11	100.00 %
Total Partida:									35,000.11	
P37 ESTUDIOS,TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO										
P37S12 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS										
5071 01	ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE AGUA	PZA	1.00 ✓	\$5,200.02 ✓	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$5,200.02	100.00 %
5050 01	REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 MTS.	PZA	1.00 ✓	\$45,000.15 ✓	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$45,000.15	100.00 %


CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


ARQ. CAMACHO BORQUEZ MARIA MARGARITA
SUPERVISOR

Total Partida: **50,200.17**


ARQ. CARMEN R. UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO