

Nota 1 (Uno)

05 de Diciembre de 2023

Con esta fecha 05 de diciembre de 2023, se da apertura a la bitacora de obra, con el fin de asentar todos los asuntos técnicos y/o administrativos que se generen durante el proceso de ejecución de las actividades contratadas para la REPARACION DE TABLERO DE CONTROL DE COMPUERTA DE DESAGÜE DE FONDO, EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESA PICACHOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA.

Datos generales:

No. de contrato OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0412A-2023

Obras: REPARACION DE TABLERO DE CONTROL DE COMPUERTA DE DESAGÜE DE FONDO, EN PRESA PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Importe contrato: \$ 248,629.33, Incluye IVA

Periodo de ejecución: del 05 de Diciembre al 31 de diciembre de 2023

Dependencia: Secretaria de obras Publicas del Gobierno de sinaloa.

Contratista: Construcciones y Perforaciones zazqueta S.A de C.V.

Supervisor de obras Publicas: ING HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

SUPERINTENDENTE: ING. JUAN JOSE MALDONADO LEYVA

Humberto Arreola B.

Se le informa al contratista que debera de considerar y cumplir con todas las medidas de seguridad, equipo de proteccion preventivo, que garanticen la integridad fisica del personal de campo que intervenga directamente en la ejecucion de los trabajos de esta obra, firmando de conocimiento y conformidad las personas responsables de la supervision y ejecucion de los trabajos.

Humberto Alvarez B.



Nota 2 (Dos)

10 de Diciembre de 2023

Se procedio a la revision del tablero existente y las lineas electricas realizando las pruebas necesarias para verificar las lineas con problemas de conduccion, se instala base metalica para medidor de distancia y sensor de posicionamiento analogico (encoder).

Humberto Areola B.



Nota 3 (Tres)

15 de Diciembre de 2023

Se logra en este periodo la reposicion y/o rehabilitacion de las lineas electricas, con cable THWN Cal 10 y 8 AWG se suministra y se cambian conectores DIN para electrovalvulas y se instalan las cintillas de identificacion.

Humberto Areola B.



Nota 4 (cuatro)

19 de Diciembre de 2023

Se trabaja en la semana en la limpieza de tablero de control, con servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, reapriete de terminales, revision de clemas, Inspeccion y revision de programa de controlador logico programable (recibe señal de encoder o o sensor de posicion y replica hacia indicador en panel de tablero).

Humberto Arafo B.



Nota 5 (cinco)

29 de diciembre de 2023

Se llevan a cabo los ajustes de sensor inductivo limite switch al cierre de compuerta, incluye modificacion de base a sensor de limite inferior, ajuste gradual hasta el cierre.

Humberto Arafo B.



Nota 6 (Seis)

31 de Diciembre de 2023

Con esta fecha se dan por terminado los trabajos objeto de este contrato, quedando debidamente instalado y probado, el funcionamiento de el tablero de control de la compuerta de desagüe de fondo

Se presentan a revision los numeros generadores de la estimacion unica No. 01 Finiquito, con periodo de ejecucion del 05 al 31 de diciembre de 2023, y con un importe de \$ 248,629.33 (Iva incluido) y un liquido a pagar de \$ 242,199.26.

Humberto Arellano B.

