



PREESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

<b>CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA</b>	
<b>OBRA: REHABILITACION CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA SEGUNDA ETAPA</b>	
<b>IMPORTE DE PRESUPUESTO:</b>	<b>\$ 4,074,163.30</b>
<b>IMPORTE DE ESTIMACION:</b>	<b>\$ 4,074,163.30</b>

ESTIMACION: 1

PERIODO: 18 AL 31 DE MAYO DE 2023


FECHA: 01/06/2023

RESUMEN DE ESTIMACION		
E1	REENCARPETADO DE CARRETERA	\$ 4,074,163.30

**TOTAL: \$ 4,074,163.30**

  
ING. OSCAR DANIEL GARCIA AGUILAR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

  
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


  
ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

**ESTIMACION****OBRA:** REHABILITACION CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA SEGUNDA ETAPA**CONVENIO:** S/N**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE CONCORDIA**ESTIMACION:** 1**PERIODO:** 18 AL 31 DE MAYO DE 2023**FECHA:** 01/06/2023**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 4,074,163.30


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
<b>E1</b>	<b>REENCARPETADO DE CARRETERA</b>								
P06S22C011-1	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE T.M.A. 3/4" CONS ASFALTO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA INCLUYE: MATERIALES, TENDIDO Y COMPACTACION, RIEGO DE LIGA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	485.09	485.09	0.00	0.00	485.09	\$ 7,035.81	\$ 3,413,001.07
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	\$ 11,446.56	\$ 526,541.76
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	10.99	10.99	0.00	0.00	10.99	\$ 5,021.05	\$ 55,181.34
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	6.94	6.94	0.00	0.00	6.94	\$ 11,446.56	\$ 79,439.13

**TOTAL de REENCARPETADO DE CARRETERA:** \$ 4,074,163.30**TOTAL de ESTIMACION No. 1:** \$ 4,074,163.30



ING. OSCAR DANIEL GARCIA AGUILAR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION