



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

AVENIDA QUINTA No. 2201, INTERIOR 1-J, COLONIA DESARROLLO
URBANO TRES RIOS, CULIACAN, SINALOA. C.P. 870020

R.F.C.

CGU-080724-CH7

FECHA

05/09/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220624	C.C.T.	25DJN1846J	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN INTERIOR DE AULA PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$ 799,059.01						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 279,670.65						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,652,173.26						

OBRA

IMPORTE

JARDIN DE NIÑOS ANTONIO TOLEDO CORRO EN FRACC. ALTURAS DEL SUR, MPIO. CULIACAN, SINALOA.
CONSTRUCCION DE PLAZA
REHABILITACION

\$ 39,606.60

SUB TOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 39,606.60

SUB TOTAL

\$ 39,606.60

I.V.A AL 16 %

\$ 6,337.06

TOTAL

\$ 45,943.66

POR TERMINACION DE CONTRATO SE COBRA
EN ESTA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO

\$ 37,501.40

\$ 6,000.22

\$ 43,501.62

CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR

FECHA: 05/09/2022
HOJA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVENIDA QUINTA No. 2201, INTERIOR 1-J, COLONIA DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACAN, SINALOA. C.P. 870020 R.F.C. CGU-080724-CH7	DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN									
No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220624	C.C.T.:	25DJN1846J	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO		
PLANTEL:	PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO					LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES		
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN INTERIOR DE AULA PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	\$799,059.01
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$279,670.65
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,652,173.26

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
JARDIN DE NIÑOS ANTONIO TOLEDO CORRO EN FRACC. ALTURAS DEL SUR, MPIO. CULIACAN, SINALOA.										
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA										
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	\$ 19.87	\$ -	0.00	0.00	0.00	12.32	\$ 244.80
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	98.47	\$ 312.93	\$ 30,814.22	0.00	0.00	0.00	5.31	\$ 1,661.66
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.80	\$ 275.31	\$ 15,086.99	0.00	0.00	0.00	16.87	\$ 4,644.48
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	11.51	\$ 283.16	\$ 3,259.17	0.00	0.00	0.00	5.31	\$ 1,503.58
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO.	M3	180.65	\$ 518.09	\$ 93,592.96	0.00	0.00	0.00	4.99	\$ 2,585.27
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	307.89	\$ 58.21	\$ 17,922.28	0.00	0.00	0.00	169.37	\$ 9,859.03
12010	CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÓN.	M3	8.22	\$ 3,625.79	\$ 29,803.99	0.00	0.00	0.00	1.99	\$ 7,215.32
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO Fc= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80.CMS	M2	46.03	\$ 664.00	\$ 30,563.92	0.00	0.00	0.00	3.08	\$ 2,045.12
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	368.96	\$ 108.55	\$ 40,050.61	13.37	0.00	0.00	13.37	\$ 1,451.31
31220	PISO CONC.FC=150KG/CM2 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO EN LOSAS DE 3.06 X 2.00 MTS. JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA.	M2	368.96	\$ 393.47	\$ 145,174.69	48.27	0.00	0.00	13.37	\$ 5,260.69
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMBRA.	ML	29.80	\$ 133.92	\$ 3,990.82	33.75	0.00	0.00	25.24	\$ 3,380.14
						SUBTOTAL PLAZA CIVICA				\$ 39,606.60
						SUBTOTAL ESTIMACION				\$ 39,606.60
						16% IVA				\$ 6,337.06
						TOTAL ESTIMACION				\$ 45,943.66

CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor