

**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/007/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.

UBICACION: CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 29 DE JULIO DEL 2022 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022

ESTIMACION: 02 (SEGUNDA) NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	<b>PRELIMINARES</b>								\$ 41,161.00
PRE03-034	Desmontaje de dispensador de jabón liquido sin recuperación incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	10.00	4.00	0.00	6.00	\$ 77.38	\$ 464.28
PRE03-044	Desmontaje sin recuperacion de despachador de toalla interdoblada, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	9.00	0.00	0.00	9.00	\$ 77.38	\$ 696.42
PRE03-064	Desmontaje sin recuperacion de cortinas enrollables, incluye: cortinero, andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	29.80	32.31	0.00	2.51	32.31	\$ 80.10	\$ 2,588.03
PRE03-118	Desmontaje con recuperacion de cancel de regadera, incluye: acarreo, hasta el almacén, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 386.91	\$ 386.91
PRE03-402	Desmontaje sin recuperacion de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	81.00	83.00	0.00	2.00	83.00	\$ 257.17	\$ 21,345.11
PRE03-407	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo sub urbana, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 472.87	\$ 2,364.35
PRE03-408	Desmontaje sin recuperación de luminaria en falso plafon redonda tipo panel tecnologia Led de 17,5 cms diametro. hasta una altura de 4 m. incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	\$ 381.04	\$ 7,620.80
PRE03-421	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo arbotante en poste metalico, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 472.87	\$ 1,891.48

**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

**CONTRATO N°:** SSS/SO/AD/007/2022

**OBRA:** CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.

**UBICACION:** CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

**PERIODO DE EJECUCION:** 29 DE JULIO DEL 2022 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022

**ESTIMACION:** 02 (SEGUNDA) NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
PRE04-023	Demolición de piso de azulejo / vitropiso con espesor de 6 mm., incluye el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	25.00	10.15	6.85	0.00	3.30	\$ 104.09	\$ 343.50
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	8.00	8.69	0.72	0.69	7.97	\$ 105.45	\$ 840.44
PRE04-064	Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	6.00	5.79	0.00	0.00	5.79	\$ 93.80	\$ 543.10
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	6.00	2.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,494.24	\$ 1,494.24
PRE04-504	Carga y acarreo en carretilla de escombros producto de demoliciones dentro de el lugar de los trabajos hasta una distancia máxima de 100 mts. a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye:	M3	12.00	8.59	6.80	0.00	1.79	\$ 325.33	\$ 582.34
<b>3</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>								\$ 9,174.77
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	32.00	17.53	11.02	0.00	6.51	\$ 346.49	\$ 2,255.65
ALB05-049	Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12.50	27.85	17.10	15.35	10.75	\$ 102.32	\$ 1,099.94
ALB15-002	Reparación de plafones con acabado yeso por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	16.00	15.99	0.00	0.00	15.99	\$ 278.11	\$ 4,446.98

**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

<b>CONTRATO N°:</b>	SSS/SO/AD/007/2022
<b>OBRA:</b>	CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
<b>UBICACIÓN:</b>	CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
<b>PERIODO DE EJECUCION:</b>	29 DE JULIO DEL 2022 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022
<b>ESTIMACION:</b>	02 (SEGUNDA) NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
ALB15-028	Reparación de grietas existente, en banquetas, demolición de partes accidentadas, con reguilete y empastado con concreto f'c=200 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	15.00	2.95	0.00	0.00	2.95	\$ 205.18	\$ 605.28
ALB15-031	Ocultamiento de tuberías del exterior, enjarrando las ranuras, a base de mortero cemento-cal-arena, acabado floreado, fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	23.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 255.64	\$ 255.64
ALB15-032	Ocultamiento de tuberías en interior, enjarrando las ranuras, a base de mortero cemento-cal-arena, acabado floreado, fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	6.50	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 255.64	\$ 511.28
<b>5</b>	<b>INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS</b>								\$ 1,163.30
SAN03-004	Colocación de W.C. recuperado, incluye: con herrajes, manguera, tornillos de sujeción, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	\$ 1,163.30	\$ 1,163.30
<b>6</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>								\$ 247,932.51
ELEC02-138	Tubo poliflex de 21 mm (3/4") de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	30.00	50.00	0.00	20.00	50.00	\$ 34.38	\$ 1,719.00
ELEC02-250	Suministro y colocación de circuito eléctrico monofásico en calibre #12 thw: un color negro, uno color blanco y uno color verde de la marca Condomex o similar, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	30.00	46.00	0.00	16.00	46.00	\$ 86.19	\$ 3,964.74

  
 ING. JORGE LEAL NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

  
 ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

<b>CONTRATO N°:</b>	<b>SSS/SO/AD/007/2022</b>
<b>OBRA:</b>	<b>CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.</b>
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.</b>
<b>PERIODO DE EJECUCION:</b>	<b>29 DE JULIO DEL 2022 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022</b>
<b>ESTIMACION:</b>	<b>02 (SEGUNDA) NORMAL</b>

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
ELEC03-001	Suministro e instalacion de salida electrica para centro, de cada lampara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	4.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 746.01	\$ 2,238.03
ELEC05-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	4.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 664.19	\$ 1,992.57
ELEC06-010	Suministro e instalación de luminario de interior 30x120 cms, de sobreponer en plafon, marca tecnolite, slim line modelo 32LTLED-2282 V65B MONTISI V o similar, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	29.00	73.00	0.00	44.00	73.00	\$ 2,713.57	\$ 198,090.61
ELEC06-015	Suministro e instalación de luminario de interior 60x60 cms, de sobreponer en plafon, marca tecnolite, slim line modelo 24LTLED3142V65B MONTOYA II o similar, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	9.00	0.00	4.00	9.00	\$ 2,629.63	\$ 23,666.67
ELEC10-003	Modificacion de salida de voz y datos, quitando caja de 4"x4", sustituyendo por caja chalupa galvanizada a 2"x4", incluye: desmontes, ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 194.59	\$ 194.59
ELEC10-034	Suministro e instalacion de registro himel, gabinete metalico IP-55 de 40X40X20 cm incluye: accesorios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	3.00	0.00	2.00	3.00	\$ 3,768.22	\$ 11,304.66


**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

<b>CONTRATO N°:</b>	SSS/SO/AD/007/2022
<b>OBRA:</b>	CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
<b>UBICACIÓN:</b>	CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
<b>PERIODO DE EJECUCION:</b>	29 DE JULIO DEL 2022 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022
<b>ESTIMACION:</b>	02 (SEGUNDA) NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
ELEC15-001	Suministro e instalacion de extractor electrico de 6'' en sanitario, incluye: apertura en muro de tablaroca, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	\$ 2,380.82	\$ 4,761.64
<b>7.1</b>	<b>TABLAROCA Y DUROCK</b>								\$ 42,467.65
TAB01-206	Suministro y colocación de muro de durock de 15 cms. de espesor con doble refuerzo en vanos de ventanas y puertas, incluye: herramienta, equipo, material y mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	10.50	21.23	0.00	10.73	21.23	\$ 1,447.89	\$ 30,738.70
TAB01-208	Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento), medidas de 0.60 de ancho a una altura terminada de 60cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	5.35	6.10	0.00	0.75	6.10	\$ 985.53	\$ 6,011.73
TAB01-216	Suministro y fabricacion de piernas de 60x90 cm de durock para apoyar barra de Durock (tabla cemento) en esterilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	6.00	0.00	1.00	6.00	\$ 952.87	\$ 5,717.22
<b>8</b>	<b>ACABADOS</b>								\$ 34,582.21
ACAB01-001	Azulejo en muros Línea económica 20 x 30 cm, asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	21.50	29.23	0.00	7.73	29.23	\$ 546.15	\$ 15,963.96
ACAB01-003	Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, en todos los muro frontales con dos lineas hasta el techo Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	39.10	44.68	10.59	5.58	34.09	\$ 546.15	\$ 18,618.25

ING. JORGE LEAL NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



  
 ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

<b>CONTRATO N°:</b>	<b>SSS/SO/AD/007/2022</b>
<b>OBRA:</b>	<b>CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.</b>
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.</b>
<b>PERIODO DE EJECUCION:</b>	<b>29 DE JULIO DEL 2022 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022</b>
<b>ESTIMACION:</b>	<b>02 (SEGUNDA) NORMAL</b>

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
<b>13</b>	<b>VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)</b>								\$ 48,160.32
VAR02-012	Suministro y colocación de cortina enrollable, con tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	29.80	32.31	0.00	2.51	32.31	\$ 1,490.57	\$ 48,160.32
<b>20</b>	<b>ALMACENES TEMPORALES Y RPBI</b>								\$ 79,512.73
TAB01-204	Muro de 12 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 9.2 cm. de ancho, a cada 0.41 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	33.60	39.91	0.00	6.31	39.91	\$ 1,266.48	\$ 50,545.22
PLAF01-300	Cubierta de panel tipo durock de 13 mm. de espesor, a dos caras con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.46 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	10.50	11.90	0.00	1.40	11.90	\$ 1,062.31	\$ 12,641.49
ELEC03-001	Suministro e instalacion de salida electrica para centro, de cada lampara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 746.01	\$ 2,238.03
ELEC04-001	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 837.33	\$ 1,674.66

**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

<b>CONTRATO N°:</b>	<b>SSS/SO/AD/007/2022</b>
<b>OBRA:</b>	<b>CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.</b>
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.</b>
<b>PERIODO DE EJECUCION:</b>	<b>29 DE JULIO DEL 2022 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022</b>
<b>ESTIMACION:</b>	<b>02 (SEGUNDA) NORMAL</b>

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
ELEC05-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 664.19	\$ 1,992.57
ELEC08-001	Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 193.04	\$ 579.12
ELEC07-001	Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 191.87	\$ 383.74
ALB12-050	Gotero de 1"X1" de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarrees, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	13.50	11.30	0.00	0.00	11.30	\$ 159.09	\$ 1,797.72
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	48.50	46.06	0.00	0.00	46.06	\$ 89.53	\$ 4,123.75
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	20.00	27.62	0.00	7.62	27.62	\$ 89.53	\$ 2,472.82
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	8.00	9.40	0.00	1.40	9.40	\$ 89.53	\$ 841.58
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	1.60	2.48	0.00	0.88	2.48	\$ 89.53	\$ 222.03
<b>21</b>	<b>LIMPIEZAS</b>								\$ 1,259.13

**DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**  
 BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA  
 LCO-040326-MBO

**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

<b>CONTRATO N°:</b>	SSS/SO/AD/007/2022
<b>OBRA:</b>	CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
<b>UBICACIÓN:</b>	CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
<b>PERIODO DE EJECUCION:</b>	29 DE JULIO DEL 2022 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022
<b>ESTIMACION:</b>	02 (SEGUNDA) NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
LIM01-039	Limpieza de cisterna de 10,000 litros en funcionamiento, incluye: retiro y llenado de agua, ajustes de valvula, material de limpieza, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,259.13	\$ 1,259.13

ING. JORGE LEAL NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL



ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ  
 SUPERVISOR SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

