



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

03/10/2022

**CONTRATISTA:**

CEJEMA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE PTO. CAMPECHE #106,  
FRACCIONAMIENTO DELICIAS, GUASAVE,  
GUASAVE, SINALOA.

R.F.C.  
CAR170902BR1

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220680	C.C.T.	25ECB0055C	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	LIC. RAUL CERVANTES AHUMADA (COBAES 55, ZONA 02)			LOCALIDAD:	GUASAVE	MUNICIPIO:	GUASAVE
DESCRIPCIÓN:	INSTALACION DE VITROPISO DE TALLER DE COMPUTO Y AUDITORIO (EDIFICIOS "D" Y "E") Y REPARACIÓN DE LOSA (RESANE MARQUESINAS) EN EDIFICIOS "B" Y "D" EN MEDIA SUPERIOR LIC. RAUL CERVANTES AHUMADA (COBAES 55, ZONA 02), UBICADA EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$357,383.15
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$357,383.15

OBRA	IMPORTE
INSTALACION DE VITROPISO	
EDIFICIO "E"	\$ 224,417.13
EDIFICIO B PRIMER NIVEL	\$ 25,866.48
EDIFICIO C PRIMER NIVEL	\$ 57,805.31
<b>SUBTOTAL ESTIMACIÓN:</b>	<b>\$ 308,088.92</b>
<b>SUB TOTAL=</b>	<b>\$ 308,088.92</b>
<b>I.V.A AL 16 %</b>	<b>\$ 49,294.23</b>
<b>TOTAL =</b>	<b>\$ 357,383.15</b>

CEJEMA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ABQ. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS  
SUPERVISOR

FECHA 03/10/2022  
HOJA:

**CONTRATISTA:**  
CEJEMA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.  
**DOMICILIO:** CALLE PTO. CAMPECHE #106, FRACCIONAMIENTO DELICIAS,  
GUASAVE, GUASAVE, SINALOA.  
**R.F.C.**  
CAR170902BR1

**DEPENDENCIA:**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA

1 de 1

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

**No. DE PGO:** 22303 **No. DE OBRA:** 220680 **C.C.T.** 25ECB0085C **ESTIMACIÓN:** 01 FINIQUITO  
**PLANTEL:** LIC. RAUL CERVANTES AHUMADA (COBAES 55, ZONA 02) **LOCALIDAD:** GUASAVE **MUNICIPIO:** GUASAVE  
**DESCRIPCIÓN:** INSTALACION DE VITROPISO DE TALLER DE COMPUTO Y AUDITORIO (EDIFICIOS "D" Y "E") Y REPARACIÓN DE LOSA (RESANE MARQUESINAS) EN EDIFICIOS "B" Y "D" EN MEDIA SUPERIOR LIC. RAUL CERVANTES AHUMADA (COBAES 55, ZONA 02), UBICADA EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

**IMPORTE DE OBRA:** \$357,383.15  
**IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:** \$0.00  
**IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:** \$357,383.15

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
INSTALACION DE VITROPISO										
EDIFICIO "E"										
89627	LEVANTAR PISO DE MOSAICO, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	103.68	\$107.06	\$11,099.98	345.11	0.00	-241.43	345.11	\$36,947.48
87522	RETIRO DE ZOCCO SON RECUPERACION INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	41.92	\$32.14	\$1,347.30	53.06	0.00	-11.14	53.06	\$1,705.35
85075	SUM. Y COL. DE VITROPISO 33X33 CMS. DURAGREX, INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO.	M2	103.68	\$485.49	\$50,335.60	345.11	0.00	-241.43	345.11	\$167,547.45
85096	S. Y C. DE ZOCCO INTER. DURAGRES DE 8 CMS. ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO.	ML	41.92	\$122.31	\$5,127.24	148.94	0.00	-107.02	148.94	\$18,216.85
TOTAL										\$224,417.13

**EDIFICIO B PRIMER NIVEL**

11020	DEMOLICION DE APLANADOS EN PLAFONES, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	24.50	\$61.74	\$1,512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
31275	REPARACION DE LOSA DE AZOTEA (MARQUESINAS) EN VOLADOS A GRIETADOS Y/O HUMEDECIDOS CON ADITIVO REMOVEDOR DE ÓXIDO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO EN FRIO Y TERMINADO APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO METALICO DE LA ZONA A REPARAR, ADITIVO CONVERTIDOR DE OXIDO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.50	\$1,004.83	\$24,616.34	18.71	0.00	0.00	18.7055882	\$18,795.94
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	24.50	\$81.14	\$1,987.93	87.14	0.00	-62.64	87.14	\$7,070.54
<b>TOTAL:</b>										<b>\$25,866.48</b>

**EDIFICIO C PRIMER NIVEL**

11020	DEMOLICION DE APLANADOS EN PLAFONES, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	20.82	\$61.74	\$1,285.43	0.00	0.00	20.82	0.00	\$0.00
31275	REPARACION DE LOSA DE AZOTEA (MARQUESINAS) EN VOLADOS A GRIETADOS Y/O HUMEDECIDOS CON ADITIVO REMOVEDOR DE ÓXIDO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO EN FRIO Y TERMINADO APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO METALICO DE LA ZONA A REPARAR, ADITIVO CONVERTIDOR DE OXIDO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.82	\$1,004.83	\$20,920.56	45.57	0.00	-24.75	45.57	\$45,790.10
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	20.82	\$81.14	\$1,689.33	148.08	0.00	-127.26	148.08	\$12,015.21
<b>TOTAL</b>										<b>\$57,805.31</b>

**SUBTOTAL ESTIMACION** \$308,088.92

CEJEMA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.  
Contratista

ARQ. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS  
Supervisor