

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 967: Señalamiento vial entronque universidad  
tecnológica de Escuinapa.

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

001

01

Obra: Señalamiento vial entronque universi-  
dad tecnológica de Escuinapa

Del 25 al 28 de Junio del 2023  
Importe de la obra: \$134,391.87

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento  
a los trabajos correspondientes a la  
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo  
de presfornicadas, Concretos y Agregados  
de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna  
al Ing. Oscar Daniel García Aguilar  
como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la  
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)  
el Ing. Humberto Arreola Bustamante  
y por Preecasin el Ing. Oscar Daniel  
García Aguilar.

SUPERVISOR

HUMBERTO ARREOLA B.  
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

  
FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

002

02

Obra: Señalamiento vial entronque chiversi-  
dad tecnologica de Escuintapa.

Del 26 al 28 de junio del 2023

En este día se inician los trabajos  
de colocación de señalamiento vertical  
obteniendo los siguientes resultados:

- Colocación de 3 piezas de  
Señalamiento vertical tipo sr-9 de  
40 x 289 cm de charola fabricada en  
lamina galvanizada.

- se colocaron 3 piezas de  
señalamiento vertical restrictivo sr-7  
cada el paso de 85 cm.

- 2 piezas de señalamiento  
vertical restrictivo sr-11A circulación  
en vialidad dividida de 85 x 85 cm.

- 2 piezas de señalamiento  
vertical tipo sr-9 (velocidad maxima)  
de 85 x 85 cm fabricada en lamina  
galvanizada.

SUPERVISOR

HUMBERTO ARZECOM B  
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

003

03

Obra: Señalamiento vial entronque Universidad  
Tecnológica de Escuintla.

Del 26 al 28 de Junio del 2023.

- Se colocó 1 pieza de señalamiento  
Vertical tipo SP-12 (entronque en T)  
charola de 85x85 cm fabricada en lamina  
galvanizada.

- Colocación de 2 piezas de  
Señalamiento vertical tipo SP-14 (entronque  
lateral oblicuo) charola de 85x85 cm  
fabricada en lamina galvanizada.

- Colocación de 2 piezas de  
Señalamiento vertical tipo SP-38  
(principio de un tramo con camellón)  
charola de 85x85 cm fabricada en  
lamina galvanizada.

- Se colocó 1 pieza de  
Señalamiento Vertical tipo OD-5  
(obstáculo) de 122x61 cm en lamina  
galvanizada.

SUPERVISOR

Humberto Amador B.

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

004

04

Obra: Señalamiento vial entronque universidad  
tecnológica de Escuinapa.

28 de Junio del 2023

En este día se terminan los trabajos  
de colocación de señalamiento vertical  
en dicha carretera, terminando con las  
anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

Humberto Amecia B

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA