



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

18/11/2022

CONTRATISTA:

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

DOMICILIO: AV. DEL TIBURON COL. VILLAS DEL VICTORIA
1312

R.F.C.
RUCS621002Q23

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220941	C.C.T.	25DPR0690I	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA ATILANO BON BUSTAMANE			LOCALIDAD:	CULIACAN	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INST. ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ATILANO BON BUSTAMANTE, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$596,948.97

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$208,932.14

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$596,948.97

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION DE INST. ELECT \$ 463,150.06

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

SUB TOTAL=

\$ 463,150.06

I.V.A AL 16 %

\$ 74,104.01

TOTAL =

\$ 537,254.07

Sandra Luz Rubio Cuadras

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

CONTRATISTA

Diego Isaac Murillo Acosta

ARQ. DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 18/11/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
DOMICILIO: AV. DEL TIBURON COL. VILLAS DEL VICTORIA # 1312
R.F.C.
RUCS621002Q23

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220941	C.C.T.	25DPR06901	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA ATILANO BON BUSTAMANE				LOCALIDAD:	CULIACAN	MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INST. ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ATILANO BON BUSTAMANTE, UBICADA EN COL. FRANCISCO VILLA, MPIO. DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$596,948.97
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$208,932.14
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$596,948.97

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACIÓN DE INST. ELECTRICAS										
51017	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACIÓN Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC. DE EMPOTRAR DE 2X32W INCLUYE: MAT. FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	85.00	\$1,824.62	\$155,092.70	85.00	0.00	0.00	85.00	\$155,092.70
51052	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE PVC, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	34.00	\$1,549.94	\$52,697.96	34.00	0.00	0.00	34.00	\$52,697.96
80027	REVISION Y REPARACION DE INTERCONEXÓN ELECTRICA EN SALIDA DE CENTRO Y/ CONTACTO COMPLETO Y DEMAS ACCESORIOS	SAL	129.00	\$555.35	\$71,640.15	129.00	0.00	0.00	129.00	\$71,640.15
TRNSF-10	COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 100KVA EN 13200/220-127V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$98,350.53	\$98,350.53	1.00	0.00	0.00	1.00	\$98,350.53
84837	DESMONTAR Y RETIRAR WC EN MAL ESTADO, INCLY. RETIRO FUERA DE LA OBRA	PZA	10.00	\$1,145.74	\$11,457.40	10.00	0.00	0.00	10.00	\$11,457.40
84838	DESMONTAR Y RETIRAR WC INC. RETIRO FUERA DE LA OBRA	PZA	2.00	\$572.87	\$1,145.74	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,145.74
REPARACIÓN DE SANITARIOS										
80020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TANQUE NORMAL	PZA	10.00	\$3,937.53	\$39,375.30	10.00	0.00	0.00	10.00	\$39,375.30
80102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO MOD. GOBI TDS COLOR BLANCO, MCA HELVEX. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	\$14,436.83	\$28,873.66	2.00	0.00	0.00	2.00	\$28,873.66
84108	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	SAL	16.00	\$1,145.76	\$18,332.16	3.94203	0.00	0.00	3.94203	\$4,516.62
TOTAL										\$463,150.06
SUBTOTAL ESTIMACION										\$463,150.06

Sandra Luz Rubio Cuadras
SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
Contratista

Diego Isaac Murillo Acosta
ARQ. DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA
Supervisor