



TECNOLOGIAS JW S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE GILBERTO RUIZ ALDAMA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SALADOR ALLENDE

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 02 ( DOS )

DEL 31 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2022

JMA-MM-FAISM-ALC-2022-LPE-052

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2022

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	36,694.98
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	36,694.98
MAS 16% I.V.A.	5,871.20
SUBTOTAL	42,566.18
DEDUCCIONES:	
RETENSIÓN EST.	0.00
DEVOLUCIÓN DE RETENSIÓN	0.00
3 % INPCIÓN Y FISCALIZACIÓN	1,100.85
0.20 % ICIC	
SUMA DEDUCTIVAS	1,100.85
SALDO LÍQUIDO	41,465.33

Vo Bo

Lic. Osbaldo Lopez Angulo  
Gerente General

Anrobo

REVISOR

Ing. Wilfredo Gonzalez Luna  
Representante Legal



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE MAZATLAN  
DIRECCION DE SUPERVISION

ESTIMACION

OBRA:	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE GILBERTO RUIZ ALDAMA ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA, COL. SALVADOR ALLENDE.			CONTRATO :	JMA-MM-FAISM-ALC-2022-LPE-052
UBICACIÓN:	MAZATLAN SINALOA			IMPORTE :	\$ 42,566.18

ESTIMACION: 02 (DOS)  
PERIODO: DEL23 AL 25 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
7	<b>SONDEO</b> Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua Potable, Alcantarillado, sondeo Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad, incluye: traspaleos	sondeo	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	\$ 1,689.91	\$ 1,689.91
9	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b> Excavación con máquina para zanjas, hasta 4.00 m. de profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En seco.	m3	507.70	590.52	507.70	82.82	82.82	\$ 48.09	\$ 3,982.81
21	<b>POZO DE VISITA</b> Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.00 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior fleteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreo totales.	pza	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	\$ 9,224.84	\$ 9,224.84

AUTORIZO	REVISOR	CONFORME
LUIS M. MERCADO ROSALES	ARQ. VICTOR M. RODRIGUEZ OSUNA	ING. WILFREDO GONZALEZ LUNA
GERENTE DE CONSTRUCCION	SUPERVISOR DE OBRA	POR SU PROPIO DERECHO





GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE MAZATLAN  
DIRECCION DE SUPERVISION

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE GILBERTO RUIZ ALDAMA ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA, COL. SALVADOR ALLENDE  
CONTRATO : JMA-MM-FAISM-ALC-2022-LPE-052  
UBICACIÓN: MAZATLAN SINALOA  
IMPORTE : \$ 42,566.18

ESTIMACION: 02 (DOS)  
PERIODO: DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
30	ACARREOS Acarreo de material excedente producto de la excavación. Incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en zanja.	m3-km	4,690.98	7,131.90	4,690.98	2,440.92	2,440.92	8.93 \$	21,797.42
TOTAL \$									36,694.98
SUB-TOTAL \$									36,694.98
IVA 16% \$									5,871.20
TOTAL \$									42,566.18

AUTORIZO  
LUIS M. MERCADO ROSALES  
GERENTE DE CONSTRUCCION

APROBO  
ING. JORGE A. ELIZALDE OROZCO  
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO  
ARQ. VICTOR M. RODRIGUEZ OSUNA  
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORME  
ING. WILFREDO GONZALEZ LUNA  
POR SU PROPIO DERECHO