



PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: REHABILITACION CARR: MOCHICAHUI - HIGUERAS DE LOS NATOCHEES - LA LINEA - LA TEA- CHOACAHUI-  
E.C. MEXICO 15

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 7,853,866.27

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 1,000,000.00

ESTIMACION: 4

PERIODO: 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022

FECHA: 24/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	REHABILITACION DE CARRETERA	\$	1,000,000.00
----	-----------------------------	----	--------------

TOTAL: \$ 1,000,000.00

ING. LUIS ERNESTO MERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. LUIS MARIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

### ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR. MOCHICAHUI - HIGUERAS DE LOS NATOCHESES - LA LINEA - LA TEA- CHOACAHUI- E.C. MEXICO 15

UBICACION: MUNICIPIO DE EL FUERTE

CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 4

PERIODO: 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022

FECHA: 24/04/2022

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 7,853,866.27

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
-------	----------	--------	----------------	-----------------------	------------------------------	-----------	--------------------	------	---------

#### E1 REHABILITACION DE CARRETERA

P06S20C053	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON AGREGADO TMA 3/4" PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	1,135.10	1,292.81	1,076.02	157.71	216.79	\$ 3,541.28	\$ 767,714.09
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO, COMPACTACION, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE LIGA QUE NO INCLUYE LA EMULSION ASFALTICA.	M3	1,135.10	1,292.81	1,076.02	157.71	216.79	\$ 362.35	\$ 78,553.86
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	26.00	18.11	0.00	0.00	18.11	\$ 8,490.47	\$ 153,732.05

Total de REHABILITACION DE CARRETERA: \$ 1,000,000.00

TOTAL DE ESTIMACION 4: \$ 1,000,000.00

ING. LUIS ERNESTO MERDIZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEARA A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION