

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

RESÚMEN

OBRA: PAVIMENTACION EN BLVD. DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MESILLAS, **CONTRATO:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2006C-2022 **HOJA:**
MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. **IMPORTE:** \$5,157,648.25 1 DE 1

UBICACIÓN: MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACIÓN: 1-N

PERIODO: 27/JUN/2022 AL 27/JUL/2022

	IMPORTE
E1 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO	
P01 PRELIMINARES	\$ 175,711.66
P03 OBRA CIVIL	
P05 CONCRETO HIDRÁULICO	
P06 OBRAS VIALES	\$ 559,483.89
P30 BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES	
P34 SEÑALIZACIÓN VIAL	
E2 ALUMBRADO PÚBLICO	
P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	

SUB-TOTAL= \$ 735,195.55
I.V.A.= \$ 117,631.29
TOTAL= \$ 852,826.84


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CASTRO MEZA
SUPERVISOR S.O.P.


MELESIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR


OBRAS Y SERVICIOS DEL RÍO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ESTIMACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION EN BLVD. DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MESILLAS, **CONTRATO:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2006C-2022 **HOJA:** 1 DE 3
MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE: \$5,157,648.25

UBICACIÓN: MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACIÓN: 1-N
PERIODO: 27/JUN/2022 AL 27/JUL/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADA TOTAL	ACUMULADA ANTERIOR	VOLUMEN EXEDENTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
E1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO								\$735,195.55
P01	PRELIMINARES								\$175,711.66
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS								\$175,711.66
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	1,151.0000	1,151.0000	0.0000	0.00	1,151.00	\$152.66	\$175,711.66
P06	OBRAS VIALES								\$559,483.89
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE								\$26,286.12
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	342.0000	342.0000	0.0000	0.00	342.00	\$76.86	\$26,286.12
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE								\$198,435.44
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	628.0000	628.0000	0.0000	0.00	628.00	\$315.98	\$198,435.44

Eduardo C.

César Abraham Castro Meza

Melesio Pérez Pulido

