



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION CARR: LA PLATANERA - LA PALMA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$10,720,819.30
IMPORTE DE ESTIMACION: \$2,144,169.48

ESTIMACION: No 1

PERIODO: DEL 20 DE ENERO AL 17 DE JULIO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 18/07/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

REHABILITACION DE CARRETERA: \$2,144,169.48
SUBTOTAL: \$2,144,169.48
TOTAL \$2,144,169.48

MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ABEL GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CARLOS SANDOVAL CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR: LA PLATANERA - LA PALMA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO
ESTIMACION: No 1
PERIODO: DEL 20 DE ENERO AL 17 DE JULIO DEL 2022

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE CONVENIO: \$10,720,819.30

FECHA: 18/07/2022

HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S09C018P	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA 1ER KM VOL MEDIDO SUELTO	M3	2,144.0085	377.20	0.00	1,766.81	377.20	\$15.47	\$5,835.27
P06S09C019P	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA A KM SUBSECUENTES VOL MEDIDO SUELTO	M3/KM	66,464.40	11,693.16	0.00	54,771.24	11,693.16	\$7.74	\$90,505.08
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMUSION CATIONICA ECR-60	LT	24,500.00	4,312.0275	0.0000	20,187.9725	4,312.0275	\$23.41	\$100,944.56
P06S20C053	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE) AGREGADO MAXIMO 3/4" VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	1,816.60	319.66	0.00	1,496.94	319.66	\$4,707.80	\$1,504,895.35
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE)	M3	1,816.60	319.66	0.00	1,496.94	319.66	\$248.10	\$79,307.65
P06S31C012P	OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS	M3	47.15	47.15	0.00	0.00	47.15	\$7,692.08	\$362,681.57
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALLECADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	\$11,007.97	\$0.00
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO M-1.5 CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALLECADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	\$4,831.25	\$0.00
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO M-1.5 CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALLECADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$11,007.97	\$0.00
SUMA:									\$2,144,169.48

MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ABQ. GILBERTO GARCIA ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION