



OBRA: REHABILITACION CARR: LA PLATANERA - LA PALMA  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$10,720,819.30  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,667,349.82

ESTIMACION: No 4

PERIODO: DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2022

HOJA 1 DE 1  
FECHA: 15/08/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

REHABILITACION DE CARRETERA: \$1,667,349.82  
SUBTOTAL: \$1,667,349.82  
TOTAL \$1,667,349.82

MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR: LA PLATANERA - LA PALMA  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO  
ESTIMACION: No 4  
PERIODO: DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2022

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE CONVENIO: \$10,720,819.30

FECHA: 15/08/2022  
HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S09C018P	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA 1ER KM VOL MEDIDO SUELTO	M3	2,144.0085	1,426.94	1,073.95	717.07	352.99	\$15.47	\$5,460.76
P06S09C019P	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA A KM SUBSECUENTES VOL MEDIDO SUELTO	M3/KM	66,464.40	44,235.55	33,292.83	22,228.85	10,942.72	\$7.74	\$84,696.65
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMUSION CATIONICA ECR-60	LT	24,500.00	16,341.50	12,299.00	8,158.50	4,042.50	\$23.41	\$94,634.93
P06S20C053	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE) AGREGADO MAXIMO 3/4" VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	1,816.60	1,209.28	910.13	607.32	299.15	\$4,707.80	\$1,408,338.37
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE)	M3	1,816.60	1,209.28	910.13	607.32	299.15	\$248.10	\$74,219.12
P06S31C012P	OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS	M3	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00	\$7,692.08	\$0.00
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIECADA Y EQUIPO ADECUADO	KM	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	\$11,007.97	\$0.00
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO M-1.5 CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIECADA Y EQUIPO ADECUADO	KM	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	\$4,831.25	\$0.00
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO M-1.5 CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIECADA Y EQUIPO ADECUADO	KM	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$11,007.97	\$0.00
SUMA:									\$1,667,349.82

MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ANO. GUERDIO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. XEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

638