

MUNICIPIO DE AHOME							FINQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	1	
OBRA:	(040AH22PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, LOCALIDAD POBLADO 7, SINDICATURA EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FISMDF-ALP-034PR-038PR-040PR-AH-2022	
							CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRÁ	
PERIODO DEL : 07 DE MAYO DE 2022 AL 26 DE MAYO DE 2022							FECHA:	26 DE MAYO DE 2022	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E3 (ULTIMA)	TOTALES			
	(040AH22PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, LOCALIDAD POBLADO 7, SINDICATURA EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA								
	RED DE ALUMBRADO (040AH22PR)								
	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	162	0.00	162	162.00	0.00	4186.17	\$0.00
002	PLACA ALUSIVA A LA OBRA DE PTR DE 1 1/2 CON LAMINA GALV. CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 1.00X0.90MTS. DE LONA ROTULADA IMPRESA O GRAN FORMATO INFORMATIVA CON MEDIDAS DE 1.00 MTS DE ALTO POR 0.90 DE ANCHO EN UNA BASE O ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL DE 1 1/2 X 1 1/2 DE 1.8 MTS DE ALTO INCLUYE: DADOS 30X30X30 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 PARA AHOGAR PIERNAS DE PERFIL 1 1/2 X 1 1/2.	PZA	1	0.00	1	1.00	0.00	4745.47	\$0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO (040AH22PR)									\$0.00
SUBTOTAL:									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL									\$0.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$792,169.81
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$792,169.81
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME
ROTHXANA Y. ACOSTA R.
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRÁ
CONTRATISTA

REVISAR
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

ASISTENTE
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS