
		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				FINIQUITO	
								HOJA	1
								DE	3
OBRA:	(071AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE LINEAL AGUSTINA RAMIREZ EN FRACC. SAN FERNANDO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	PERIODO DEL : 16 DE MAYO DE 2023 AL 14 DE JUNIO DE 2023				CONTRATO:	FISMDF-EDU-028PR-PAP-071CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO		
						FECHA:	14 DE JUNIO DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2(ULTIMA)	TOTALES			
REHABILITACIÓN PARQUE LINEAL AGUSTINA RAMIREZ									
1	MOBILIARIO URBANO Y BANQUETA								
1.1	MOBILIARIO								
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA HIMALAYA BAN-711JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MEDIDAS LARGO 210 CM, ANCHO 55 CM, ALTO 95 CM, COLOCADAS SOBRE 2 DENTELLONES DE 30X25X70 CM ARMADA CON ARMEX 15X20-4 CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 19 MM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, TALADRAO, TAQUETES Y PUAS HILTI DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$23,876.10	\$0.00
1.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN BANCA EXISTENTE A BASE DE TUBO DE 2" Y LAMINA PERFORADA CON MEDIDAS LARGO 160 CM, ANCHO 75 CM, ALTO 89 CM, INCLUYE: RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIE, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL, BROCHA 2", THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	\$1,044.73	\$0.00
1.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO "BOTE RIN" MARCA JUMBO O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD BOT-LP-04-00 MODELO MUO-518, MEDIDAS ALTO 100 CM, ANCHO 40 CM, LARGO 60 CM INCLUYE: EXCAVACIÓN, 2 DADOS DE CONCRETO DE 20X20X30 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 19 MM, TAQUETES HILTI, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	\$14,640.88	\$0.00
SUBTOTAL DE MOBILIARIO									\$0.00
1.2	BEBEDERO								
1.2.1	REHABILITACIÓN DE BEBEDERO VERTICAL EXISTENTE, CONSISTENTE EN COLOCAR LLAVE NARIZ CROMADA DE 1/2", INCLUYE: DEMOLICIÓN Y RESANADO CON MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, 1 COUPLE DE CPVC 1/2", 1 CONECTOR HEMBRA DE CPVC DE 1/2", PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	\$481.38	\$0.00
SUBTOTAL DE BEBEDERO									\$0.00
SUBTOTAL DE MOBILIARIO URBANO Y BANQUETA									\$0.00
2	LÍNEA ELÉCTRICA, CABLEADO DE ARBOTANTES, REGISTROS ELÉCTRICOS Y PINTURA EN POSTES								
2.1	LÍNEA ELÉCTRICA PAR ARBOTANTES								
2.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	\$10.97	\$0.00
2.1.2	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 EN MATERIAL TIPO I (MATERIAL ATACABLE CON PICO Y PALA), ZONA "B", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.96	0.00	4.96	4.96	0.00	\$375.06	\$0.00
2.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4" Y CABLE THW CAL-10, CINTA NEGRA AISLANTE INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$170.68	\$0.00
2.1.4	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	4.91	0.00	4.91	4.91	0.00	\$263.33	\$0.00

CONFORME
DHYELA PACHECO SERRANO
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISAR
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME							FINQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	2	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	3	
OBRA:	(071AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE LINEAL AGUSTINA RAMIREZ EN FRACC. SAN FERNANDO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FISMDF-EDU-028PR-PAP-071CP-AH-2023	
							CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO	
							FECHA:	14 DE JUNIO DE 2023	
PERIODO DEL : 16 DE MAYO DE 2023 AL 14 DE JUNIO DE 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2(ULTIMA)	TOTALES			
2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEA CON 2 CABLE THW CAL-12 DE 4.50 DE ALTURA EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE: CONEXIÓN, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	\$292.42	\$0.00
2.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA PUNTA DE POSTE FAROL COLONIAL MEXICANO EN POSTE DE 4.50 DE ALTURA EXISTENTE, INCLUYE: CONEXIÓN, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	\$2,381.93	\$0.00
2.1.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN POSTE METÁLICO OCTAGONAL DE ALUMBRADO EXISTENTE DE 4.50 M DE ALTURA, INCLUYE: GRUA, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, THINNER, BROCHA 4", COLOCACIÓN, GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	\$1,044.73	\$0.00
SUBTOTAL DE LÍNEA ELÉCTRICA PAR ARBOTANTES									\$0.00
2.2	REGISTRO ELÉCTRICO TIPO CUBETA								
2.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TIPO CUBETA DE POLIMEROS CON TAPA CIRCULAR 40 CM. DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN, RETIRO FUERA DELA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	\$931.81	\$0.00
SUBTOTAL DE REGISTRO ELÉCTRICO TIPO CUBETA									\$0.00
2.3	PUERTA EN MURETE DE CFE								
2.3.1	FABRICACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 1.00X1.00 M A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" CAL-14, LAMINA NEGRA LISA EN MURETE DE MEDICIÓN DE CFE SOBRE MARCO EXISTENTE DE PTR, INCLUYE: 2 BISAGRA TUBULAR DE 5/8", PASADOR R-15, CANDADO LAMINADO DE 51 MM MASTER LOCK OS IMILAR, BROCHA 2", THINNER, PRIMARIO ANTICORROSIVO NOXID, PINTURA DE ESMALTE SUMMA AMBOS MARCA BEREL OSIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$2,115.80	\$0.00
2.3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA BERELEX DE BEREL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD EN MUROS, PLAFONES Y VOLADOS DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$95.94	\$0.00
SUBTOTAL DE PUERTA EN MURETE DE CFE									\$0.00
2.4	LIMPIEZA DE OBRA								
2.4.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	3442.53	0.00	3442.53	3442.53	0.00	\$8.84	\$0.00
SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE OBRA									\$0.00
SUBTOTAL DE LÍNEA ELÉCTRICA, CABLEADO DE ARBOTANTES, REGISTROS ELÉCTRICOS Y PINTURA EN POSTES									\$0.00
EXT	EXTRAORDINARIOS								
EXT-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD EN BANCAS Y MUROS DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	M2	185.47	0.00	185.47	185.47	0.00	\$122.14	\$0.00

CONFORME
DHYELA PACHECO SERRANO
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					 AHOME ESPÍRITU ES TERRAZO 2021-2024		FINQUITO	
									HOJA	3
									DE	3
OBRA:	(071AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE LINEAL AGUSTINA RAMIREZ EN FRACC. SAN FERNANDO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FISMDF-EDU-028PR-PAP-071CP-AH-2023		
							CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO		
							FECHA:		14 DE JUNIO DE 2023	
PERIODO DEL : 16 DE MAYO DE 2023 AL 14 DE JUNIO DE 2023										
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2(ULTIMA)	TOTALES				
EXT-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4" Y CABLE DE ALUMINIO CAL. 6 DOS HILOS, CINTA NEGRA AISLANTE, INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	\$170.68	\$0.00	
EXT-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 50 W. INCLUYE: ADAPTADOR PARA FOCO DE E40 A E66 DE 660 W. MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	\$417.60	\$0.00	
EXT-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CAL. 6 DOS HILOS, CINTA NEGRA AISLANTE, INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	\$106.55	\$0.00	
SUBTOTAL DE EXTRAORDINARIOS									\$0.00	
SUBTOTAL DE REHABILITACIÓN PARQUE LINEAL AGUSTINA RAMIREZ									\$0.00	
IVA:									\$0.00	
TOTAL:									\$0.00	
MONTO CONTRATADO DE LA OBRA+CONVENIO:									\$356,759.90	
MONTO EJERCIDO:									\$356,759.90	
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00	

CONFORME

DHYELA PACHECO SERRANO
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TARRA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS