

NOTA NO. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA DE TRATAMIENTO, ALIMENTADORES PRINCIPALES DE PLANTA DE EMERGENCIA, EQUIPO DE TABLERO, ALUMBRADO Y AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARGAMO DE BOMBEO DEL HOSPITAL GENERAL 120 CAMAS UBICADO EN CULIACÁN ROZAVES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: CONT-OPFU-EST-ADJ-PEST-MEX-2609A-2023

MONTO DEL CONTRATO C/IVA: \$1,742,312.84


PERIODO DEL CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE 2023 - 27 DE OCTUBRE 2023

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCEPTOS S.C

REPRESENTANTE LEGAL: C. ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ

RESIDENTE DE OBRA S.O.P: ABO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SE REGISTRAN FIRMAS AUTORIZADAS:


ABO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

NOTA NO. 2

04 DE OCTUBRE DE 2023

CON ESTA FECHA SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INICIO DE REPARACION DE PUEBOS Y PLAFONES DE TABIQUERIA EN INTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARGAMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA ELICOL PARA EQUIPOS CHILLER MCA YORK.



NOTA NO. 3

06 DE OCTUBRE DE 2023

A LA FECHA SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE TUBERIA PVC CED. 80 A TUBO PLUS DE 2 1/2" Ø EN CARGAMO DE SISTEMA HIDROPNEUMATICO DE CASA DE MAQUINAS, SE SUMINISTRA Y COLOCA SENSOR EDUCTOR Y SENSOR CONDENSADO PARA EQUIPOS CHILLER MCA YORK.



NOTA No. 4

CON ESTA FECHA SE SUMINISTRA Y COLOCA TUBERÍA PARA VENTADO CON DIESEL DE TANQUE DE 15000 LITROS DE CAPAC. A CADA UNO DE LOS TANQUES CON TUBERÍA AC NEORA DE 1 1/2" Ø CED. 40 FORJABLE, SE DA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN A DETALLE EN LOS ALIMENTADORES PRINCIPALES DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA HACIA TABLEROS PEE, SE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE TABLEROS PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS NORMALES, EMERGENCIA, REGULARO Y SEGURIDAD DE VIDA.

NOTA No. 5

13 DE OCTUBRE DE 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TABLEROS DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL Y COLOCACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN CUARTO DE TRATAMIENTO DE AGUA Y BOMBAS TRAYAK.

NOTA No. 6

19 DE OCTUBRE DE 2023

A LA FECHA SE TRABAJA EN INSTALACIÓN DE CABLEADO DE FUERZA Y DE CONTROL EN ELECTROVALVULAS PARA VENTADO DE DIESEL EN AUTOMATICO DE LAS 2 PLANTAS DE EMERGENCIA DE 1000 KVA CUNA, SE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CON EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS Y CILINDROS ACUMULADOS, REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DEL CIRCUITO DE ENTRADA, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL SOPLADOR REVISIÓN DE CABLEADO, ARRANCADORES, CILINDROS, LAMPARAS, TIMBRE Y TERMINALES DE CONTACTO EN PANEL DE CONTROL.

NOTA No. 7

24 DE OCTUBRE DE 2023

CON ESTA FECHA SE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEORA, SE SUMINISTRA Y COLOCA SWITCH DE FLUIDO PARA EQUIPOS CHILVER MAYOR, REPROGRAMACIÓN, Y ARRANQUE DE MOTORES EN LOS QUE SE INCLUYE REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE AGUA HELADA COMO UNAS, CHILVER, BOMBAS Y VARIADORES DE FRECUENCIA.

NOTA NO. 8

A ESTA FECHA SE MINIMIZA Y COLOCA CONTADOR DE EVENTOS PERTENECIENTE A LA TORRE 3 DE VENTANA PARA PAXOS, SE RETIRA Y VUELVE A COLOCAR PARA SU MANTENIMIENTO RECADORES DE VENTANA DE CUBOS MEDICINALES. SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION NO. 1 FINQUITO POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,742,312.84 MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$49,059.81 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$1,697,253.03 PERIODO DE LA ESTIMACION: 27/09/2023 - 25/10/2023 TOTAL DE ESTIMACIONES 9 IVA: \$1,742,312.84 IMPORTE CONTRATO + CONVENIO C/IVA: \$1,742,312.84 DANDO POR EL REGRESO: \$0.00

NOTA NO. 9

27 DE OCTUBRE DE 2023
CON ESTA FECHA, Y EJECUTADOS SATISFACTORIAMENTE LA TOTALIDAD DE TRABAJOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SE PROCEDE AL CIERRE DE ESTA OBRA.